



MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Informe y Avance de Obras Públicas (FISMUN 2016)

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
				Contratado	Ejercido (2017)	Fisico	Financiero	
1	FISMUN 2016	PAVIMENTACION ASFALTICA POR CALLE RIO ENTRE CARLOS OZUNA Y EULALIO GUTIERREZ CON CRUCEROS DE CONCRETO HIDRAULICO EN FELIPE ANGELES Y EULALIO GUTIERREZ EN LA COLONIA LOS GARZA Y FRACCIONAMIENTO SAN ANDRES	LOS GARZA Y FRACCIONAMIENTO SAN ANDRES	2,808,682.57	382,752.27	100%	97%	EN PROCESO
2	FISMUN 2016	EXTENSION COLECTOR SANITARIO RIBEREÑO POR AGUSTIN RODRIGUEZ ENTRE POPOCATEPETL Y ENRIQUETA CASTAÑEDA EN LAS COLONIAS	LA SANDIA Y BERTHA DEL AVELLANO	2,988,642.42	896,592.73	30%	30%	EN PROCESO

TOTAL \$ 1,279,345.00