

**MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Informe y Avance de Obras Públicas(Fismun 2016)**  
**Ejercicio Fiscal 2016**

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	No. Contrato	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Contratado	Ejercido (2016)	Fisico	Financiero	
1	FISMUN 2016	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PRADERAS DEL MEZQUITAL	COLONIA PRADERAS DEL MEZQUITAL	INV-AP-FISM-01/16	1,017,604.21	305,281.26	20%	30%	EN PROCESO
2	FISMUN 2016	CONSTRUCCION DE AULA CON BAÑO EN JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES EN LA COLONIA PRIMAVERA	COLONIA PRIMAVERA	INV-IE-FISM-02/16	518,712.13	155,613.64	20%	30%	EN PROCESO
3	FISMUN 2016	PAVIMENTACION ASFALTICA POR BUENOS AIRES ENTRE LUCIO BLANCO Y LA SANDIA EN LA COLONIA UNION DEL RECUERDO	COLONIA UNION DEL RECUERDO	INV-PAV-FISM-03/16	986,856.80	296,057.05	20%	30%	EN PROCESO
	FISMUN 2016	PAVIMENTACION ASFALTICA POR EL FRANCES ENTRE EL BAYITO Y LA SANDIA, EN LA COLONIA UNION DEL RECUERDO	COLONIA UNION DEL RECUERDO	INV-PAV-FISM-04/16	1,026,885.82	308,065.75	28%	30%	EN PROCESO
4	FISMUN 2016	PAVIMENTACION ASFALTICA POR PRIVADA JESUS SANTANA ENTRE LUCIO BLANCO Y LA SANDIA EN LA COLONIA EL BAYITO	COLONIA EL BAYITO	INV-PAV-FISM-05/16	1,053,276.20	315,982.86	20%	30%	EN PROCESO
5	FISMUN 2016	REHABILITACION DE COLECTOR RIBEREÑO SECTOR PONIENTE (2DA ETAPA) EN LAS COLONIAS LA SANDIA-BERTHA DEL AVELLANO-BELLAVISTA	COLONIAS LA SANDIA-BERTHA DEL AVELLANO-BELLAVISTA	LP-DS-FISM-01/16	7,852,174.33	2,355,652.30	20%	30%	EN PROCESO
6	FISMUN 2016	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AMERICA III	COLONIA AMERICA III	LP-DS-FISM-02/16	6,522,761.05	1,956,828.32	30%	30%	EN PROCESO
7	FISMUN 2016	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PRADERAS DEL MEZQUITAL	COLONIA PRADERAS DEL MEZQUITAL	LP-DS-FISM-03/16	2,378,406.37	713,521.91	20%	30%	EN PROCESO
8	FISMUN 2016	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA NACIONES UNIDAS	COLONIA NACIONES UNIDAS	LP-DS-FISM-04/16	2,911,347.12	873,404.14	25%	30%	EN PROCESO
9	FISMUN 2016	CONSTRUCCION DE CENTRO MEDICO UBICADO EN LA AVE. VENCEDOR ENTRE CANADA Y DIPLOMA EN LA COLONIA LOS OLIVOS II	COLONIA LOS OLIVOS II	LP-EP-FISM-06/16	6,824,039.02	2,047,211.71	20%	30%	EN PROCESO

**TOTAL**

**\$ 9,327,618.94**