

**MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Informe y Avance de Obras Públicas(FISMUN 2016)**  
**Ejercicio Fiscal 2016**

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	No. Contrato	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Contratado	Ejercido (2016)	Fisico	Financiero	
1	FISMUN 2016	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PRADERAS DEL MEZQUITAL	COLONIA PRADERAS DEL MEZQUITAL	INV-AP-FISM-01/16	1,017,604.21	837,551.71	80%	82%	EN PROCESO
2	FISMUN 2016	CONSTRUCCION DE AULA CON BAÑO EN JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES EN LA COLONIA PRIMAVERA	COLONIA PRIMAVERA	INV-IE-FISM-02/16	474,881.24	474,881.24	100%	100%	TERMINO
3	FISMUN 2016	PAVIMENTACION ASFALTICA POR BUENOS AIRES ENTRE LUCIO BLANCO Y LA SANDIA EN LA COLONIA UNION DEL RECUERDO	COLONIA UNION DEL RECUERDO	INV-PAV-FISM-03/16	986,856.80	959,641.95	90%	97%	EN PROCESO
4	FISMUN 2016	PAVIMENTACION ASFALTICA POR EL FRANCÉS ENTRE EL BAYITO Y LA SANDIA, EN LA COLONIA UNION DEL RECUERDO	COLONIA UNION DEL RECUERDO	INV-PAV-FISM-04/16	1,026,885.82	957,216.94	90%	93%	EN PROCESO
5	FISMUN 2016	PAVIMENTACION ASFALTICA POR PRIVADA JESUS SANTANA ENTRE LUCIO BLANCO Y LA SANDIA EN LA COLONIA EL BAYITO	COLONIA EL BAYITO	INV-PAV-FISM-05/16	957,463.92	947,712.83	100%	99%	TERMINO
6	FISMUN 2016	REHABILITACION DE COLECTOR RIBEREÑO SECTOR PONIENTE (2DA ETAPA) EN LAS COLONIAS LA SANDIA-BERTHA DEL AVELLANO-BELLAVISTA	COLONIAS LA SANDIA-BERTHA DEL AVELLANO-BELLAVISTA	LP-DS-FISM-01/16	7,852,174.33	3,456,475.94	40%	44%	EN PROCESO
7	FISMUN 2016	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AMERICA III	COLONIA AMERICA III	LP-DS-FISM-02/16	6,522,761.05	3,865,863.42	40%	59%	EN PROCESO
8	FISMUN 2016	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PRADERAS DEL MEZQUITAL	COLONIA PRADERAS DEL MEZQUITAL	LP-DS-FISM-03/16	2,378,406.37	1,445,057.43	60%	61%	EN PROCESO
9	FISMUN 2016	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA NACIONES UNIDAS	COLONIA NACIONES UNIDAS	LP-DS-FISM-04/16	2,911,347.12	2,217,407.44	75%	76%	EN PROCESO
10	FISMUN 2016	CONSTRUCCION DE CENTRO MEDICO UBICADO EN LA AVE. VENCEDOR ENTRE CANADA Y DIPLOMA EN LA COLONIA LOS OLIVOS II	COLONIA LOS OLIVOS II	LP-EP-FISM-06/16	6,824,039.02	6,824,039.02	95%	99%	EN PROCESO
11	FISMUN 2016	PAVIMENTACION ASFALTICA POR CALLE RIO ENTRE CARLOS OZUNA Y EULALIO GUTIERREZ CON CRUCEROS DE CONCRETO HIDRAULICO EN FELIPE ANGELES Y EULALIO GUTIERREZ EN LA COLONIA LOS GARZA Y FRACCIONAMIENTO SAN ANDRES	LOS GARZA Y FRACCIONAMIENTO SAN ANDRES	LP-OBC-FISM-05/16	2,572,114.61	771,634.38	30%	30%	EN PROCESO
12	FISMUN 2016	EQUIPAMIENTO DE CENTRO MEDICO UBICADO EN LA AVE. VENCEDOR ENTRE CANADA Y DIPLOMA EN LA COLONIA LOS OLIVOS II	LOS OLIVOS II	MNLCL-001-EQUIP-FISM-2016	1,423,560.23	711,780.12	50%	50%	EN PROCESO

**TOTAL**

**\$ 23,469,262.42**