



MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Ejercicio Fiscal 2019

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	Importe		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
				Contratado	Ejercido (2019)	
1	FISMUN 2019	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE POR LA CALLE SUSTAITA ENTRE AVE SANTANA Y AVE AGUA DULCE Y POR AVE AGUA DULCE ENTRE CALLE SUSTAITA Y LIMITE NORTE EN LA COLONIA LOS SANCHEZ	LOS SANCHEZ	172,618.81	172,327.23	TERMINADA
	FISMUN 2019	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE POR LA CALLE MANUELITA VALDÉZ IBARRA ENTRE ANTONIO CARRILLO Y PRAXEDIS SOLÍS EN LA COLONIA INDEPENDENCIA NACIONAL.	INDEPENDENCIA NACIONAL	195,389.00	192,485.83	EN PROCESO
2	FISMUN 2019	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR AVENIDA TOMATAN ENTRE JOQUIN ALVAREZ Y PROLONGACION PEDRO PEREZ IBARRA, POR PRIVADA JOAQUIN ALVAREZ ENTER AVENIDA TAMATAN Y PROLONGACION EVA SAMANO Y POR PROLONGACION PEDRO PEREZ IBARRA ENTRE AVENIDA TAMATAN Y PROLONGACION EVA SAMANO EN LA MANZANA 181, COLONIA FRANCISCO VILLA	FRANCISCO VILLA	691,995.15	739,913.45	TERMINADA
3	FISMUN 2019	CONSRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR LA CALLE SUSTAITA ENTRE AVE SANTANA Y AVE AGUA DULCE Y POR AVE AGUA DULCE ENTRE CALLE SUSTAITA Y LIMITE NORTE EN LA COLONIA LOS SANCHEZ	LOS SANCHEZ	241,874.30	217,528.41	TERMINADA
4	FISMUN 2019	RED DE ELECTRIFICACION POR LA CALLE ING. ROLANDO MONTANTE ENTRE ANTONIO CARRILLO Y ARROYO EN COL INDEPENDENCIA NACIONAL.	INDEPENDENCIA NACIONAL.	422,109.63	435,494.74	TERMINADA
5	FISMUN 2019	RED DE ELECTRIFICACION POR CARR. AEROPUERTO ENTRE CALLE AEROLINEA Y CALLE AERONAVE, POR CALLE AERONAVE ENTRE CARR. AEROPUERTO Y CALLE AEROPUERTO, POR EVARISTO GUERRA ENTRE CALLE AERONAVE Y CALLE AEROBUS, POR CALLE AEROPUERTO ENTRE CALLE AERONAVE Y CALLE AEROBUS EN COL AEROPUERTO (LA CUCHILLA), EJIDO LA CONCORDIA.	AEROPUERTO (LA CUCHILLA), EJIDO LA CONCORDIA.	860,068.45	878,803.38	TERMINADA
6	FISMUN 2019	RED DE ELECTRIFICACION POR C. SARMIENTO ENTRE AV. SARA Y LIMITE PONIENTE, POR C. SUSTAITA ENTRE AV. SARA Y C. AGUA DULCE, EN COLONIA LOS SANCHEZ.	LOS SANCHEZ	699,241.49	957,128.94	TERMINADA
7	FISMUN 2019	RED DE ELECTRIFICACION POR MANUELITA VALDEZ IBARRA ENTRE ANTONIO CARRILLO Y PRAXEDIS SOLIS EN COL INDEPENDENCIA NACIONAL.	INDEPENDENCIA NACIONAL	145,380.33	153,581.35	TERMINADA
8	FISMUN 2019	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE POR CALLE GOMEZ PALACIOS ENTRE CALLE POTRERO Y BLVD. ROBERTO LOPEZ MIRELES; POR BLVD ROBERTO LOPEZ MIRELES ENTRE EL ARROYO Y BLVD PLAN DE SAN LUIS;POR GOMEZ PALACIOS ENTRE BLVD. ROBERTO LOPEZ MIRELES Y BERNARDO REYES;POR BLVD PLAN DE SAN LUIS ENTRE BERNARDO REYES Y CALLE GOLONDRINA; POR PASCUAL OROZCO ENTRE GOMEZ PALACIOS Y BLVD PLAN DE SAN LUIS ; POR CORONELA ENTRE GOMEZ PALACIOS Y BLVD PLAN DE SAN LUIS; POR EULALIO GUTIERREZ ENTRE GOMEZ PALACIOS Y BLVD PLAN DE SAN LUIS, EN LA COLONIA AMPLIACION EMILIANO ZAPATA II.	AMPLIACION EMILIANO ZAPATA II.	1,319,335.22	1,248,988.71	TERMINADA



MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Ejercicio Fiscal 2019

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	Importe		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
				Contratado	Ejercido (2019)	
9	FISMUN 2019	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE POR : SEGUNDO ANILLO ENTRE BELISARIO RAMOS Y ANDREA MARTINEZ; POR AVENIDA 6 ENTRE SEGUNDO ANILLO Y CALLE 6 O AEROPLANO; POR AVENIDA HILARIO DE HOYOS ENTRE SEGUNDO ANILLO Y CALLE 5 O AERONAVE; POR AVENIDA HILARIO DE HOYOS ENTRE CALLE 5 O AERONAVE Y CALLE 6 O AEROPLANO; POR PROLONGACION AVENIDA LA PRESA ENTRE CALLE 6 O AEROPLANO Y LIMITE NORTE; POR AVENIDA 3 ENTRE CALLE 6 O AEROPLANO Y LIMITE NORTE ; POR AVENIDA 2 ENTRE CALLE 6 O AEROPLANO Y LIMITE NORTE ; POR AVENIDA 1 ENTRE CALLE 6 O AEROPLANO Y LIMITE NORTE ; POR SEGUNDO ANILLO ENTRE AVENIDA 6 Y PROL. AVENIDA 1 ; POR AEROBUS ENTRE PROL. AVENIDA 1 Y AVENIDA 6; POR AEROLINEAS ENTRE AVENIDA 1 Y AVENIDA 6 ;POR CALLE 4 ENTRE AVENIDA HILARIO DE HOYOS Y AVENIDA 6 ,POR CALLE 5 O AERONAVE ENTRE AVENIDA 1 Y AVENIDA 6 Y POR CALLE 6 O AEROPLANO ENTRE AVENIDA 1 AVENIDA 6 ,EN LA COLONIA EJIDO LA UNION.	EJIDO LA UNION.	3,240,684.70	3,169,276.84	TERMINADA
10	FISMUN 2019	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE POR SEGUNDO ANILLO ENTRE MARÍA ESTHER MARTÍNEZ Y EL ARROYO; POR AVENIDA AEROPUERTO ENTRE SEGUNDO ANILLO Y CALLE AEROPLANO ; POR AVENIDA EVARISTA GUERRA ENTRE SEGUNDO ANILLO Y AEROPLANO ; POR SEGUNDO ANILLO ENTRE AVENIDA AEROPUERTO Y AVENIDA EVARISTA GUERRA; POR CALLE AEROBÚS ENTRE AVENIDA AEROPUERTO Y LATERAL PONIENTE CARRETERA AEROPUERTO; POR CALLE AEROLINEAS ENTRE AVENIDA AEROPUERTO Y LATERAL PONIENTE CARRETERA AEROPUERTO; POR CALLE AERONAVE ENTRE AVENIDA AEROPUERTO Y LATERAL PONIENTE CARRETERA AEROPUERTO; POR CALLE AEROPLANO ENTRE AVENIDA AEROPUERTO Y LATERAL PONIENTE CARRETERA AEROPUERTO, EN LA COLONIA AEROPUERTO "LA CUCHILLA" EJIDO LA CONCORDIA.	AEROPUERTO "LA CUCHILLA" EJIDO LA CONCORDIA	1,570,319.82	1,586,888.20	TERMINADA
11	FISMUN 2019	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE POR PROLONGACION LAGO DE XOCHIMILCO ENTRE AVE. YUCA Y AVE. BAMBU ; POR AVENIDA BAMBU ENTRE PROLONGACION LAGO DE XOCHIMILCO Y BLVD. MUNICIPIO LIBRE; POR AVE. BADIAN ENTRE PROLONGACION LAGO DE XOCHIMILCO Y BLVD MUNICIPIO LIBRE;POR AVE. ENEBRO ENTRE PROLONGACION LAGO DE XOCHIMILCO Y BLVD MUNICIPIO LIBRE;POR AVE. PALMERA ENTRE PROLONGACION LAGO DE XOCHIMILCO Y BLVD MUNICIPIO LIBRE;POR AVE. YUCA ENTRE CALLE TRASLACION Y BLVD MUNICIPIO LIBRE Y POR CALLE TRASLACION ENTRE AVE. PALMERA Y AVE. YUCA EN LA COLONIA LOS GALLEGOS.	LOS GALLEGOS.	937,115.89	894,031.83	TERMINADA
12	FISMUN 2019	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR: MARGARITA ENTRE ROSAL Y LOS LAURELES;TERESITA ENTRE ROSAL Y MARAVILLAS;MIRASOL ENTRE ROSAL Y MARAVILLAS;DISTRITO FEDERAL ENTRE HIDALGO Y ROSAL; GLADIOLA ENTRE ROSAL Y MARAVILLAS Y POR LOS LAURELES ENTRE TERESITA Y GLADIOLA EN LA COLONIA GRANJAS ECONOMICAS I I SECTOR PONIENTE.	GRANJAS ECONOMICAS I I SECTOR PONIENTE	4,634,116.74	5,760,947.28	EN PROCESO



MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAUlipAS
Ejercicio Fiscal 2019

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	Importe		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
				Contratado	Ejercido (2019)	
13	FISMUN 2019	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR: ANDREA MARTINEZ ENTRE RAMON GARIBAY VACA Y SEGUNDO ANILLO; POR SEGUNDO ANILLO ENTRE ANDREA MARTINEZ Y AVENIDA 6; POR AVENIDA 6 ENTRE SEGUNDO ANILLO Y CALLE 6 O AEROPLANO; POR AVENIDA HILARIO DE HOYOS ENTRE SEGUNDO ANILLO Y CALLE 5 O AERONAVE; POR AVENIDA HILARIO DE HOYOS ENTRE CALLE 5 O AERONAVE Y CALLE 6 O AEROPLANO; POR AVENIDA LA PRESA ENTRE CALLE 6 O AEROPLANO Y LIMITE NORTE; POR AVENIDA 3 ENTRE CALLE 6 O AEROPLANO Y LIMITE NORTE; POR AVENIDA 2 ENTRE CALLE 6 O AEROPLANO Y LIMITE NORTE; POR AVENIDA 1 ENTRE CALLE 6 O AEROPLANO Y LIMITE NORTE; POR SEGUNDO ANILLO ENTRE AVENIDA 6 Y PROLONGACION AVENIDA 1; POR CALLE AEROBUS ENTRE AVENIDA 6 Y PROLONGACION AVENIDA 1; POR CALLE AEROLINEAS ENTRE AVENIDA 6 Y PROLONGACION AVENIDA 1; POR CALLE 5 O AERONAVE ENTRE AVENIDA 6 Y AVENIDA 1 ;POR CALLE 4 ENTRE AVENIDA HILARIO DE HOYOS Y AVENIDA 6 Y POR CALLE 6 ENTRE AVENIDA HILARIO DE HOYOS Y AVENIDA 6 EN LA COLONIA EJIDO "LA UNION".	EJIDO "LA UNION".	5,332,737.63	4,501,456.76	EN PROCESO
14	FISMUN 2019	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR: SEGUNDO ANILLO ENTRE JOSE R. ALVAREZ Y MARIA ESTHER MARTINEZ ; POR AVENIDA AEROPUERTO ENTRE SEGUNDO ANILLO Y CALLE AEROPLANO; POR AVENIDA EVARISTA GUERRA ENTRE SEGUNDO ANILLO Y CALLE AEROPLANO ; POR SEGUNDO ANILLO ENTRE AVENIDA AEROPUERTO Y AVENIDA EVARISTA GUERRA; POR CALLE AEROBUS ENTRE LATERAL CARRETERA AEROPUERTO Y AVENIDA AEROPUERTO ; POR CALLE AEROLINEAS ENTRE LATERAL CARRETERA AEROPUERTO Y AVENIDA AEROPUERTO ; POR CALLE AERONAVE ENTRE LATERAL CARRETERA AEROPUERTO Y AVENIDA AEROPUERTO Y POR CALLE AEROPLANO ENTRE LATERAL CARRETERA AEROPUERTO Y AVENIDA AEROPUERTO , EN LA COLONIA AEROPUERTO "LA CUCHILLA" EJIDO LA CONCORDIA.	AEROPUERTO "LA CUCHILLA" EJIDO LA CONCORDIA	3,326,973.68	2,324,782.19	TERMINADA
15	FISMUN 2019	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR PROLONGACION LAGO DE XOCHIMILCO ENTRE AVE. BAMBU Y AVE. YUCA; POR AVE. YUCA ENTRE PROLONGACION LAGO DE XOCHIMILCO Y BLVD MUNICIPIO LIBRE; POR AVE. PALMERA ENTRE PROLONGACION LAGO DE XOCHIMILCO Y BLVD MUNICIPIO LIBRE; POR AVE. ENEBRO ENTRE PROLONGACION LAGO DE XOCHIMILCO Y BLVD. MUNICIPIO LIBRE Y POR AVE. BADIAN ENTRE PROLONGACION LAGO DE XOCHIMILCO Y BLVD MUNICIPIO LIBRE, EN LA COLONIA LOS GALLEGOS.	LOS GALLEGOS	1,196,228.82	1,179,979.90	TERMINADA
16	FISMUN 2019	RED DE ELECTRIFICACION POR C. POTRERO ENTRE C. SIETE LEGUAS Y ARROYO, POR ARROYO ENTRE C. POTRERO Y C. GOMEZ PALACIOS, POR C. GOMEZ PALACIOS ENTRE ARROYO Y C. BERNARDO REYES, POR C. EULALIO GUTIERREZ ENTRE C. GOMEZ PALACIOS Y BLVD. PLAN DE SAN LUIS, POR C. CORONELA ENTRE C. GOMEZ PALACIOS Y BLVD. PLAN DE SAN LUIS, POR C. ROBERTO LOPEZ MIRELES ENTRE C. GOMEZ PALACIOS Y BLVD. PLAN DE SAN LUIS, POR PASCUAL OROZCO ENTRE C. GOMEZ PALACIOS Y BLVD. PLAN DE SAN LUIS, POR C. BERNARDO REYES ENTRE C. GOMEZ PALACIOS Y BLVD. PLAN DE SAN LUIS, EN COL AMPLIACION EMILIANO ZAPATA II 1ERA ETAPA.	AMPLIACION EMILIANO ZAPATA II 1ERA ETAPA.	1,384,689.84	1,412,135.33	TERMINADA



MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Ejercicio Fiscal 2019

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	Importe		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
				Contratado	Ejercido (2019)	
17	FISMUN 2019	RED DE ELECTRIFICACION POR SEGUNDO ANILLO ENTRE AVE. LA PRESA Y LIMITE ORIENTE, POR AVE. LA PRESA ENTRE SEGUNDO ANILLO Y CALLE 6 O AEROPLANO, POR AVE. HILARIO DE HOYOS ENTRE SEGUNDO ANILLO Y CALLE 5 O AERONAVE, POR CALLE AEROBUS ENTRE AVE. HILARIO DE HOYOS Y LIMITE PONIENTE, POR CALLE AEROLINEAS ENTRE AVE. 6 Y LIMITE PONIENTE, POR CALLE 5 O AERONAVE ENTRE AVE. 6 Y AVE. 2, POR CALLE 6 O AEROPLANO ENTRE PROL. LA PRESA Y AVE. 6, POR AVE. 2 ENTRE CALLE 6 Y LIMITE NORTE Y POR AVE. 3 ENTRE CALLE 6 Y LIMITE NORTE, COL EJIDO LA UNION.	EJIDO LA UNION	2,161,443.96	2,161,173.76	TERMINADA
18	FISMUN 2019	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE POR AVENIDA EJERCITO TRIGARANTE ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y LATERAL DE BLVD. UNIVERSIDAD; POR PRIVADA VILLANCICOS ENTRE PRIVADA TRINEO Y LATERAL DE BLVD. UNIVERSIDAD; POR PRIVADA LUCERO ENTRE PRIVADA TRINEO Y LATERAL DE BLVD. UNIVERSIDAD; POR AVENIDA NAVIDAD ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y LATERAL DE BLVD. UNIVERSIDAD; POR PRIVADA PINOS ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE POSADA; POR PRIVADA NOCHEBUENA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE POSADA; POR PRIVADA ESTRELLA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE POSADA; POR PRIVADA PASTORES ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE POSADA; POR AVENIDA 22 DE DICIEMBRE ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y LATERAL DE BLVD. UNIVERSIDAD; POR PRIVADA ESCARCHA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE POSADA; POR PRIVADA SANTA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE POSADA; POR PRIVADA PROSPERIDAD ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE POSADA; POR PRIVADA ESFERAS ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE POSADA; POR PRIVADA ARBOLES ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE POSADA.	BLANCA NAVIDAD.	7,699,525.06	7,233,738.80	EN PROCESO
19	FISMUN 2019	REHABILITACION DE UN TRAMO DEL COLECTOR RIBEREÑO POR LA CALLE SANTA URSULA ENTRE LA AVE FRANCISCO VILLA Y LA AVE EVA SAMANO, POR AVE EVA SAMANO ENTRE LA CALLE SANTA URSULA Y LA CALLE BAJIO, POR CALLE BAJIO ENTRE AVE EVA SAMANO Y AVE BERLIN, CON UN DIAMETRO DE 76 CMS Y POR AVE BERLIN ENTRE LA CALLE BAJIO Y CALLE TUXPAN CON UN DIAMETRO DE 61 CMS EN LA COLONIAS BERTHA DEL AVELLANO Y TAMAULIPAS.	BERTHA DEL AVELLANO Y TAMAULIPAS.	9,389,085.41	8,551,532.38	EN PROCESO



MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAUlipas
Ejercicio Fiscal 2019

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	Importe		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
				Contratado	Ejercido (2019)	
20	FISMUN 2019	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR AVENIDA EJERCITO TRIGARANTE ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y LATERAL DE BLVD. UNIVERSIDAD; POR PRIVADA VILLANCICOS ENTRE PRIVADA TRINEO Y LATERAL DE BLVD. UNIVERSIDAD; POR PRIVADA LUCERO ENTRE PRIVADA TRINEO Y LATERAL DE BLVD. UNIVERSIDAD; POR AVENIDA NAVIDAD ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y LATERAL DE BLVD. UNIVERSIDAD; POR PRIVADA PINOS ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE POSADA; POR PRIVADA NOCHEBUENA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE POSADA; POR PRIVADA ESTRELLA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE POSADA; POR PRIVADA PASTORES ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE POSADA; POR AVENIDA 22 DE DICIEMBRE ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y LATERAL DE BLVD. UNIVERSIDAD; POR PRIVADA ESCARCHA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE POSADA; POR PRIVADA SANTA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE POSADA; POR PRIVADA PROSPERIDAD ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE POSADA; POR PRIVADA ESFERAS ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE POSADA; POR PRIVADA ARBOLITOS ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE POSADA; POR PRIVADA CAMPANAS ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE POSADA; POR AVENIDA INSURGENTES ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y LATERAL DE BLVD. UNIVERSIDAD; POR PRIVADA TRINEO ENTRE PRIVADA VILLANCICOS Y PRIVADA LUCERO; POR CALLE POSADA ENTRE PRIVADA VILLANCICOS Y AVENIDA INSURGENTES; POR CALLE NEVADA ENTRE AVENIDA NAVIDAD Y AVENIDA INSURGENTES; POR CALLE NOCHEBUENA ENTRE AVENIDA NAVIDAD Y AVENIDA INSURGENTES Y POR CALLE LOS PINOS ENTRE AVENIDA NAVIDAD Y AVENIDA INSURGENTES EN LA COLONIA BLANCA NAVIDAD.	BLANCA NAVIDAD	8,834,922.98	7,890,704.21	EN PROCESO
21	FISMUN 2019	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE POR LA CALLE ING. ROLANDO MONTANTE ENTRE PRAXEDIS SOLÍS Y APOLINAR CAMPA CARDOZA EN LA COLONIA INDEPENDENCIA NACIONAL.	INDEPENDENCIA NACIONAL.	228,459.59	193,579.51	EN PROCESO
22	FISMUN 2019	COSTRUCCION DE LINEA PRIMARIA EN 33 KV POR CALLE TORONTO ENTRE CALLE BUDAPEST Y CALLE WALL STREET, POR CALLE WALL STREET ENTRE CALLE TORONTO Y BLVD DON LEON, POR BLVD DON LEON ENTRE CALLE WALL STREET Y BLVD UNIVERSIDAD, POR BLVD UNIVERSIDAD ENTRE BLVD DON LEON Y EJERCITO TRIGARANTE, PARA ALIMENTACION ELECTRICA A UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, COL ORADEL.	ORADEL	1,327,025.00	2,257,850.36	EN PROCESO

TOTAL

54,114,329.39