



**MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Informe y Avance de Obras Públicas con Recursos Propios y Federales al 31 de Marzo 2019**  
**Ejercicio Fiscal 2019**

No.	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
			Contratado	Ejercido (2019)	Físico	Financiero	
1	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN PRIVADA ARTICULO 21 ENTRE ARTICULO 123 Y LIMITE SUR, EN LA COLONIA CONSTITUCIONAL.	CONSTITUCIONAL	246,259.28	34,026.78	100%	100%	TERMINADO
2	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE POR BLVD CARLOS CANSECO GONZALEZ ENTRE PRIVADA MANUEL ADAME GARZA (MUSAS) Y PENELOPE OLIMPICOS (URANO), POR PENELOPE OLIMPICOS (URANO) ENTRE BLVD CARLOS CANSECO GONZALEZ Y SIRIA Y POR PROLONGACION SIRIA ENTRE PENELOPE OLIMPICOS (URANO) Y LIMITE NORTE, EN LA COLONIA LOS ARTISTAS II.	LOS ARTISTAS II	784,448.69	142,989.60	100%	100%	TERMINADO
3	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE POR EDUARDO GUZMAN ENTRE ROMA Y ANALOGA, POR RIO MISSISSIPPI ENTRE ROMA Y ANALOGA, POR RIO DE LAS NUECES ENTRE ROMA Y ANALOGA Y POR ANALOGA ENTRE EDUARDO GUZMAN Y RIO LOIRA, EN LA COLONIA 1o DE ENERO.	1o DE ENERO	1,068,962.45	44,070.23	100%	100%	TERMINADO
4	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE POR EJERCITO TRIGARANTE ENTRE JUAN ALDAMA Y MARIANO ABASOLO, POR MARIANO ABASOLO ENTRE EJERCITO TRIGARANTE E INDEPENDENCIA Y POR INDEPENDENCIA ENTRE JUAN ALDAMA Y MARIANO ABASOLO, EN LA COLONIA INSURGENTES.	INSURGENTES	409,993.15	187,075.15	100%	100%	TERMINADO
5	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR BLVD CARLOS CANSECO GONZALEZ ENTRE PRIVADA MANUEL ADAME GARZA (MUSAS) Y PENELOPE OLIMPICOS (URANO); POR PENELOPE OLIMPICOS (URANO) ENTRE BLVD CARLOS CANSECO GONZALEZ Y SIRIA Y POR PROLONGACION SIRIA ENTRE PENELOPE OLIMPICOS (URANO) Y LIMITE NORTE, EN LA COLONIA LOS ARTISTAS II.	LOS ARTISTAS II	1,377,539.49	297,792.04	100%	100%	TERMINADO
6	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA POR EDUARDO GUZMAN ENTRE ROMA Y ANALOGA, POR RIO MISSISSIPPI ENTRE ROMA Y ANALOGA, POR RIO DE LAS NUECES ENTRE ROMA Y ANALOGA Y POR ANALOGA ENTRE EDUARDO GUZMAN Y RIO LOIRA, EN LA COLONIA 1o DE ENERO.	1o DE ENERO.	1,367,089.73	32,952.97	100%	100%	TERMINADO
7	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR LOMA DEL BAJIO ENTRE LOMA BELLA Y EJERCITO TRIGARANTE, EN LA COLONIA LOMAS DEL ROSARIO.	LOMAS DEL ROSARIO.	1,068,025.29	155,290.71	100%	100%	TERMINADO
8	CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DE ELECTRIFICACION POR TIN TAN ENTRE EULALIO GONZALEZ Y ADALBERTO MARTINEZ, POR JAVIER SOLIS ENTRE LOLA BELTRAN Y ADALBERTO MARTINEZ, POR ADALBERTO MARTINEZ ENTRE JAVIER SOLIS Y LATERAL SEGUNDO ANILLO PERIFERICO Y POR MARIO MORENO ENTRE ADALBERTO MARTINEZ Y LOLA BELTRAN, COLONIA LOS ARTISTAS.	LOS ARTISTAS.	885,314.30	182,817.93	100%	100%	TERMINADO
9	CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECTRIFICACION POR JORGE NEGRETE ENTRE ADALBERTO MARTINEZ Y OTHON CHAVEZ AGUILAR Y POR JOSE ALFREDO JIMENEZ ENTRE OTHON CHAVEZ AGUILAR Y LIMITE SUR, EN LA COLONIA PRADERAS DEL MEZQUITAL.	PRADERAS DEL MEZQUITAL	527,797.84	250,678.83	100%	100%	TERMINADO
10	CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECTRIFICACION POR GANADEROS ENTRE (ULTIMO POSTE CFE) LICENCIADOS Y GEOLOGOS, POR GEOLOGOS ENTRE GANADEROS Y PROL TORRES, POR PROL TORRES ENTRE GEOLOGOS Y PROL GEOLOGOS, POR PROL GEOLOGOS ENTRE PROL TORRES Y LIMITE PONIENTE, COLONIA AMPLIACION SOLIDARIDAD.	AMPLIACION SOLIDARIDAD	582,765.79	10,658.32	100%	100%	TERMINADO
11	CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DE ELECTRIFICACION POR CALLE BULGARIA ENTRE COREA Y ESTADOS UNIDOS, POR CALLE ESTADOS UNIDOS ENTRE FRANCIA Y SEGUNDO ANILLO PERIFERICO, POR BRASIL ENTRE ITALIA Y DIPLOMA Y POR AVENIDA PANAMA ENTRE ESTADOS UNIDOS Y DIPLOMA, COLONIA NACIONES UNIDAS.	NACIONES UNIDAS	1,079,303.66	16,657.10	100%	100%	TERMINADO



**MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Informe y Avance de Obras Públicas con Recursos Propios y Federales al 31 de Marzo 2019**  
**Ejercicio Fiscal 2019**

12	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE ELECTRIFICACION POR RIO GUADIANA ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y LIMITE NORTE, POR RIO INDO ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y LIMITE NORTE, POR RIO NIGER ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y LIMITE NORTE Y RIO VOLGA ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y LIMITE NORTE, EN LA COLONIA AMPLIACION VOLUNTAD Y TRABAJO 4	AMPLIACION VOLUNTAD Y TRABAJO 4	746,873.98	397,735.55	100%	100%	TERMINADO
13	CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECTRIFICACION POR AVENIDA 2 ENTRE CALLE 1 Y ADOLFO SALINAS, POR CALLE 1 ENTRE AVENIDA 2 Y AVENIDA 3, POR CALLE 2 ENTRE AVENIDA 1 Y AVENIDA 2 Y POR AVENIDA 1 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, EN LA COLONIA SANTIAGO M BELDEN.	SANTIAGO M BELDEN.	694,537.58	105,907.59	100%	100%	TERMINADO
14	CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECTRIFICACION POR SATELITE ENTRE COSMOS Y PROLONGACION LAGO DE XOCHIMILCO Y PROLONGACION LAGO DE XOCHIMILCO ENTRE SATELITE Y MINERVA, COLONIA VILLAS DEL SOL.	VILLAS DEL SOL	718,583.48	143,675.40	100%	100%	TERMINADO
15	CONSTRUCCION (INTRODUCCION) DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO PARA EL COBAT NO. 18 Y LA SECUNDARIA NO. 11, EN LA COLONIA ORADEL.	ORADEL	2,056,404.64	128,929.73	100%	100%	TERMINADO
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 600 LPS @ 25 MCA Y MOTOR DE 325 HP, 3 FASES, 460 V, 715 RPM PARA EL CARCAMO DE LA PLANTA INTERNACIONAL DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. (SIMILAR O MEJOR EN CALIDAD Y SERVICIO A LA DEL MODELO CP 3531/866 DE LA MARCA FLYGT).UBICADA EN SURORIENTE DE LAS MARGENES DEL RIO BREVO, CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	4,423,672.82	266,682.85	100%	100%	TERMINADO
17	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE ELECTRIFICACION POR LA CALLE ANALOGA ENTRE RIO LOIRA Y AVENIDA EDUARDO GUSMAN POR AVENIDA RIO DE LAS NUECES ENTRE ANALOGA Y ROMA Y POR AVENIDA RIO MISSISSIPPI ENTRE ANALOGA Y ROMA Y POR AVENIDA EDUARDO GUZMAN ENTRE ANALOGA Y ROMA EN LA COLONIA 1 DE ENERO	1 DE ENERO	2,067,894.72	670,249.95	100%	100%	TERMINADO
18	CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECTRIFICACION POR FELIPE VILLANUEVA GUTIERREZ ENTRE FRANCISCO GAVILONDO SOLER Y CALLE TENIENTE CORONEL JOSE ANTONIO FLORES, POR VICENTE GONZALEZ SANTIANES ENTRE FELIPE VILLANUEVA GUTIERREZ Y GRAN CALZADA, POR CAPITAN JUAN MIGUEL ZOZAYA ENTRE FELIPE VILLANUEVA GUTIERREZ Y GRAN CALZADA, POR TENIENTE CORONEL FRANCISCO DE ECHEGARAY ENTRE FELIPE VILLANUEVA GUTIERREZ Y GRAN CALZADA, POR TENIENTE CORONEL MANUEL IGNACIO DE ESCANDON ENTRE FELIPE VILLANUEVA GUTIERREZ Y GRAN CALZADA, POR TENIENTE CORONEL JOSE ANTONIO FLORES ENTRE FELIPE VILLANUEVA GUTIERREZ Y GRAN CALZADA, POR AVENIDA ARLIN ENTRE TENIENTE CORONEL JOSE ANTONIO FLORES Y CALLE 7, POR CALLE 7 ENTRE AVENIDA ARLIN Y GRAN CALZADA, EN LA COLONIA ARLIN.	ARLIN	2,190,633.96	990,660.76	100%	100%	TERMINADO
19	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN ART. 6 ENTRE PROMETEO Y ARTICULO 123 EN LA COLONIA BONITO TOBOGANES	BONITO TOBOGANES	8,962,276.72	2,090,997.34	100%	100%	TERMINADO
20	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN LA CALLE ART. 123 Y ARTICULO 20 COL. BONITO TOBOGANES	BONITO TOBOGANES	369,756.38	184,878.19	100%	100%	TERMINADO
21	EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO UBICADO EN ARTICULO 6 ENTRE PROMETEO Y ARTICULO 123 EN LA COLONIA TOBOGANES	TOBOGANES	4,120,598.16	1,030,149.54	100%	100%	TERMINADO
<b>TOTAL</b>			<b>7,364,876.56</b>				