

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE: NUEVO LAREDO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FONDO O RECURSO : FONDO DE CULTURA 2014

NUM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN	APROBACION DE LA OBRA		CONTRATO				PERIODO REAL DE EJECUCION DE OBRA		MODALIDAD DE ADJUDICACION DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA		PARTIDA CONTABLE	PARTIDA PRESUPUES TAL (COG)			SITUACION CONSTRUCTIVA DE LA OBRA	U. MEDIDA	METAS	
			FECHA	DOCUMENTO O ACTA	DE FECHA:	NUMERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	INICIO	TERMINO			FEDERAL	FINANCIERO			FISICO	FINANCIERO			CANTIDAD	BENEFICIARIOS
LP-CULTURA-FC-01/1411612	CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL COMUNITARIO EN LA COLONIA PALMARES	PALMARES			23-jun-14	LP-CULTURA-FC-01/1411612	04-jul-14	31-oct-14	07-jul-14		LICITACION PUBLICA	3,100,000.01	3,100,000.01	123550011	612	45%	100%	B	M ²	494.00	7,800	