

MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Informe y Avance de Obras Públicas(FOPADEM 2015)
Ejercicio Fiscal 2015

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	No. Contrato	Importe		Avance (%)	
					Contratado	Ejercido (2015)	Fisico	Financiero
1	FOPADEM 2015	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA VIALIDAD LAGO DE TEXCOCO ENTRE ABETO Y PROLONGACION LAGUNA MADRE EN LAS COLONIAS RESIDENCIAL LA HERRADURA	LA HERRADURA Y LOS ENCINOS	LP-VIAL-FOPADEM-01/15	3,430,296.62	3,496,500.00	100%	100%

TOTAL

3,496,500.00