

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE: NUEVO LAREDO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FONDO O RECURSO : FOPEDARIE 2014

NUM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN	APROBACION DE LA OBRA		CONTRATO				PERIODO REAL DE EJECUCION DE OBRA		MODALIDAD DE ADJUDICACION DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA	PARTIDA CONTABLE	PARTIDA PRESUPUESTAL (COG)			SITUACION CONSTRUCTIVA DE LA OBRA	METAS		
			FECHA	DOCUMENTO O ACTA	DE FECHA:	NUMERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	INICIO	TERMINO						FEDERAL	FISICO		FINANCIERO	U. MEDIDA	CANTIDAD
LP-PAV-FOPEDARIE-01/14	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EMILIO MADERO ENTRE ANTONIO RAMOS Y ANDREA MARTINEZ, EN LAS COLONIAS 150 ANIVERSARIO Y VAMOS TAMAULIPAS	150 ANIVERSARIO Y VAMOS TAMAULIPAS			23-jun-14	LP-PAV-FOPEDARIE-01/14	04-jul-14	30-nov-14	22-ago-14		LICITACION PUBLICA	6,267,538.09	5,818,427.81	123550010	615	2%	93%	B	MP	7,860.64	8,300
LP-PAV-FOPEDARIE-02/14-10615	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVE. VIENA ENTRE PAULA RIOJAS Y LOS INCAS, EN LAS COLONIAS BUENAVISTA Y BERTHA DEL AVELLANO	BUENAVISTA Y BERTHA DEL AVELLANO			23-jun-14	LP-PAV-FOPEDARIE-02/14-10615	04-jul-14	31-oct-14	21-jul-14		LICITACION PUBLICA	3,465,350.42	3,437,917.34	123550010	615	95%	99%	B	MP	4,978.45	350