



MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Informe y Avance de Obras Públicas(FORTALECE 2016)

| No. | Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde | Nombre de la Obra | UBICACIÓN | No. Contrato | Importe | | Avance (%) | | Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente) |
|-----|--|--|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|--|
| | | | | | Contratado | Ejercido (2017) | Fisico | Financiero | |
| 1 | FORTALECE 2016 | REHABILITACION DE SUBCOLECTOR LUCIO BLANCO-HEROE DE NACATAZ EN LA COLONIA PALACIOS | COLONIA PALACIOS | LP-DS-FORTALECE-01/16 | \$ 6,855,026.36 | 2,959,419.21 | 95% | 100% | EN PROCESO |