

**MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Informe y Avance de Obras Públicas (FORTALECE 2017)**

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
				Contratado	Ejercido (2017)	Fisico	Financiero	
1	FORTALECE 2017	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR COSTA RICA ENTRE CANADA E ITALIA EN LA COLONIA NACIONES UNIDAS	COLONIA PALACIOS	3,474,359.05	3,326,714.01	100%	100%	TERMINADA
2	FORTALECE 2017	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR JUAN SANCHEZ ENTRE BOULEVARD UNIVERSIDAD Y EMILIO MADERO EN LA COLONIA	AMPLIACION VAMOS TAMAULIPAS	6,932,263.74	6,528,891.29	100%	100%	TERMINADA

**TOTAL \$ 9,855,605.30**