

MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Informe y Avance de Obras Públicas (FORTALECE 2017)

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
				Contratado	Ejercido (2017)	Fisico	Financiero	
1	FORTALECE 2017	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR COSTA RICA ENTRE CANADA E ITALIA EN LA COLONIA NACIONES UNIDAS	COLONIA PALACIOS	3,474,359.05	1,487,140.25	70%	43%	EN PROCESO
2	FORTALECE 2017	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR JUAN SANCHEZ ENTRE BOULEVARD UNIVERSIDAD Y EMILIO MADERO EN LA COLONIA	AMPLIACION VAMOS TAMAULIPAS	6,932,263.74	2,079,679.12	25%	30%	EN PROCESO

TOTAL \$ 3,566,819.37