

**MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Informe y Avance de Obras Públicas (FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017)**

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
				Contratado	Ejercido (2017)	Fisico	Financiero	
1	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR ARTICULO 19 ENTRE ARTICULO 123 Y ARTICULO 130 EN LA COLONIA CONSTITUCIONAL	COLONIA CONSTITUCIONAL	4,334,681.25	4,326,012.30	100%	100%	TERMINADA
2	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR GENERAL CEDILLO ENTRE EULALIO GUTIERREZ Y PEDRO ARGUELLES, INCLUYE: BANQUETAS, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, EN LA COLONIA LAS ALAZANAS	COLONIA LAS ALAZANAS	3,173,129.64	2,856,489.92	100%	100%	TERMINADA
3	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	PAVIMENTACION ASFALTICA POR ARKANSAS ENTRE BLVD. ANZURES Y CANANEA COL LOS FRESNOS	COLONIA LOS FRESNOS	2,475,274.07	2,475,274.07	100%	100%	TERMINADA
4	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	PAVIMENTACION ASFALTICA POR LA SANDIA ENTRE AGUAS NEGRAS Y EL ESTEREO, EN LA COLONIA UNION DEL RECUERDO	COLONIA UNION DEL RECUERDO	3,030,007.43	3,030,007.43	100%	100%	TERMINADA
5	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR CENTAURO DEL NORTE ENTRE IGLESIAS CALDERON Y PEDRO PEREZ IBARRA EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA	COLONIA FRANCISCO VILLA	4,709,009.84	4,646,027.97	100%	100%	TERMINADA

6	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR PRIVADA MARTIN CORONA ENTRE JOSE RODRIGUEZ Y DIAZ LOMBARDO COL. FRANCISCO VILLA	COLONIA FRANCISCO VILLA	3,966,272.87	3,766,865.09	100%	100%	TERMINADA
7	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	PAVIMENTACION ASFALTICA POR SAN MIGUEL DE ALLENDE ENTRE BUSTAMANTE Y RPOLONGACION ROSAL EN LA COL. ITAVU	COLONIA ITAVU	5,089,617.14	4,944,078.30	100%	100%	TERMINADA
8	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR PROLONGACION PROPIEDAD PRIVADA ENTRE ARBOLEDAS Y RIO LOIRA COL. PRIMERO DE ENERO	COLONIA PRIMERO DE ENERO	2,940,793.75	2,940,793.74	100%	100%	TERMINADA
9	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR MANUELITA VALDEZ IBARRA ENTRE ANDREA MARTINEZ Y BELISARIO RAMOS, INCLUYE: LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y BANQUETAS EN LA COL. INDEPENDENCIA NACIONAL	COLONIA INDEPENDENCIA NACIONAL	2,220,728.88	2,107,677.99	100%	100%	TERMINADA
10	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	PAVIMENTACION ASFALTICA POR VAGABUNDO ENTRE OCOTE Y TERRANOVA EN LA COLONIA GRANJAS TREVIÑO	COLONIA GGRANJAS TREVIÑO	3,032,924.53	2,813,784.82	100%	100%	TERMINADA

\$ 33,907,011.62