



R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016  
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, MEXICO

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE: NUEVO LAREDO  
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FONDO O RECURSO : FORTAMUN

NUM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN	APROBACION DE LA OBRA		CONTRATO				PERIODO REAL DE EJECUCION DE OBRA		INVERSION AUTORIZADA	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA FEDERAL	PARTIDA CONTABLE	PARTIDA PRESUPUESTAL (COG)	PORCENTAJE DE AVANCE			METAS			
			FECHA	DOCUMENTO O ACTA	DE FECHA:	NUMERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	INICIO	TERMINO					FISICO	FINANCIERO	SITUACION CONSTRUCTIVA DE LA OBRA	U. MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS	
FORTAMUN 2013																					
AD-CM-FFM-16/13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENALAMIENTO VERTICAL FALTANTE POR TRABAJOS Y RECARPETED EN: AVE. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE TAMAUJAS Y CANALES; EN CALLE JOSE MIER Y LINCOLN ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y NEZAHUALCOYOTL; RESIDENCIAL CRIMAL BORCA Y NEZAHUALCOYOTL ENTRE CHITLAMIAC Y VIVEROS Y	VICTORIA, CENTRO, SAN JOSE MIER Y TERAN,	25-mar-13	A	12-ago-13	AD-CM-FFM-16/13-8312	16-ago-13	15-sep-13	07-sep-13	20-dic-13	337,954.32	183,291.05	123550002	615	100%	100%	A	PZAS.	777	5500	
AD-CULTURA-FFM-17/13	REMODELACION DEL SALON DE LA FAMA AL MERITO DEPORTIVO, UBICADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ, EN LA COL.VIVEROS	COL. VIVEROS	25-mar-13	A	12-ago-13	AD-CULTURA-FFM-17/13-8312	16-ago-13	15-sep-13	02-sep-13	28-sep-13	277,842.27	43,146.47	123520002	612	100%	100%	A	M²	11.76	5000	
AD-IE-FFM-13/13	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL COLEGIO DE BACHILLERES No. 18, UBICADO EN EL BLVD. UNIVERSIDAD DEL FRACC. ORADEL	FRACC. ORADEL	25-mar-13	A	12-ago-13	AD-IE-FFM-13/13-8312	16-ago-13	29-sep-13	12-sep-13	20-dic-13	336,873.09	118,944.69	123520002	612	100%	100%	A	M²	89.21	1450	
AD-IE-FFM-15/13	REPARACION ELECTRICA PARA COMPUTADORAS EN AULA DE USOS MULTIPLES Y RESOLVER PROBLEMA ELECTRICO EN DIRECCION TURNO VESPERTINO EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO BONFIL, REPARACION ELECTRICA (CONECTORES DUPLEX) EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION, COL. LOMBARDO, DISTRIBUCION DE CONECTORES	LA JOYA	25-mar-13	A	12-ago-13	AD-IE-FFM-15/13-8312	16-ago-13	29-sep-13	10-oct-13	21-ene-14	146,772.35	94,827.23	123520002	612	100%	65%	B	LOTE	1	1918	
AD-IE-FFM-21/13	REHABILITACION ELECTRICA 2A ETAPA EN LA SECUNDARIA GENERAL No.8 JESUS ALVARADO RODARTE, UBICADA EN EL KM. 13 LADO PONIENTE.	KM. 13	25-mar-13	A	13-ago-13	AD-IE-FFM-21/13-8312	23-ago-13	22-sep-13	10-sep-13	21-ene-14	294,402.36	50,784.21	123520002	612	100%	100%	A	ML	450	650	
AD-IE-FFM-22/13	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE COOPERATIVA EN LA PRIMARIA VESPERTINA "SALON MARTINEZ SALAZAR" UBICADA EN DIAZ LOMBARDO No. 9901, COL. GENARO ALVAREZ VALDEZ	GENARO ALVAREZ VALDEZ	25-mar-13	A	28-ago-13	AD-IE-FFM-22/13-8312	06-sep-13	06-oct-13	28-sep-13	19-feb-14	189,976.11	111,533.96	123520002	612	100%	84%	B	M²	21.53	705	
AD-IE-FFM-23/13	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION, UBICADO EN LA COL. CONSTITUCIONAL.	CONSTITUCIONAL	25-mar-13	A	28-ago-13	AD-IE-FFM-23/13-8312	06-sep-13	20-oct-13	28-sep-13	08-ene-14	331,424.21	84,694.41	123520002	612	100%	100%	B	M²	48.9	169	
AD-PP-FFM-06/13	CONSTRUCCION DE TIROLESA EN EL RESBALADERO TIPO VOLCAN DEL PARQUE VIVEROS, UBICADO EN LA COL. VIVEROS	VIVEROS	25-mar-13	A	15-jul-13	AD-PP-FFM-06/13	22-jul-13	19-sep-13	09-ago-13	14-sep-13	\$ 377,964.34	77,923.77	123520002	612	100%	100%	A	PZA	1.00	5,000	
AD-PP-FFM-25/13	AMPLIACION DE BANQUETAS EN EL RESBALADERO TIPO VOLCAN, UBICADO EN EL PARQUE NARCIZO MENDOZA, PARQUE VIVEROS, POLVO ENAMORADO Y RESERVAS TERRITORIALES, EN LAS COLONIAS HIDALGO, VIVEROS, INFONAVIT Y RESERVAS TERRITORIALES	HIDALGO, VIVEROS, INFONAVIT Y RESERVAS TERRITORIALES	25-mar-13	A	23-ago-13	AD-PP-FFM-25/13-8312	30-ago-13	29-sep-13	19-sep-13	19-oct-13	329,928.15	211,404.77	123520002	614	100%	100%	A	M²	508.5	200000	
INV-AP-FFM-20/13	CONSTRUCCION DE LINEA A PRESION DE 10" DE DIAMETRO EN FRACC. GUERREROS DEL SOL.	GUERREROS DEL SOL	25-mar-13	A	04-sep-13	INV-AP-FFM-20/13-8312	13-sep-13	12-nov-13	24-sep-13		1,163,083.63	527,382.19	123520002	614	98%	57%	B	ML	755	250	
INV-DEPORTES-FFM-18/13	SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE 25 TON CADA UNO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL NUEVO GIMNACIO DE LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ, UBICADA EN LA COL. VIVEROS	VIVEROS	25-mar-13	A	12-ago-13	INV-DEPORTES-FFM-18/13	23-ago-13	22-sep-13	23-ago-13	24-ago-13	1,606,956.29	109,300.29	123520002	612	100%	100%	A	PZAS.	4.00	25,000	
INV-EP-FFM-21/13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA IMPERMEABLE EN CUBIERTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS	TEATRO DE LA CIUDAD	25-mar-13	A	04-sep-13	INV-EP-FFM-21/13-8312	13-sep-13	12-oct-13	05-oct-13	29-nov-13	635,079.90	57,092.57	123520002	612	100%	100%	A	M²	1681	35000	
INV-IE-FFM-05/13	CONSTRUCCION DE BARDA DE JARDIN DE NIÑOS FLORENTINO MEDINA DE LA ROSA, UBICADO EN BAJO Y COATZACOALCOS, COL. AMPLIACION VOLUNTAD Y TRABAJO 3.	VOLUNTAD Y TRABAJO 3	25-mar-13	A	12-jul-13	INV-IE-FFM-05/13-8312	29-jul-13	11-sep-13	30-sep-13	21-nov-13	352,071.74	57,898.22	123520002	612	100%	100%	A	M²	163.5	126	

INV-IE-FFM-07/13	CONSTRUCCION DE DIRECCION CON BAÑO PARA LA SUPERVISION ESCOLAR No. 227, UBICADA EN ARTICULO 20 Y PROMETEO FRACC. TOBOGANES	TOBOGANES	25-mar-13	A	12-jul-13	INV-IE-FFM-07/13-8312	29-jul-13	26-oct-13	15-ago-13	07-ene-14	425,433.64	89,653.07	123520002	612	100%	100%	A	M²	70.43	11,796
INV-IE-FFM-08/13	CONSTRUCCION DE BARRA FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS MICAELA ARREOLA, UBICADA EN EL BLVD. SAN MIGUEL SIN, COL. VILLAS DE SAN MIGUEL	VILLAS DE SAN MIGUEL	25-mar-13	A	12-jul-13	INV-IE-FFM-08/13-8312	29-jul-13	26-sep-13	30-ago-13	04-dic-13	324,606.10	44,941.53	123520002	612	100%	100%	B	M²	180.07	307
INV-IE-FFM-09/13	CONSTRUCCION DE BARRA LADO NORTE Y PONIENTE EN ESCUELA PRIMARIA JUAN B. TJEERINA, UBICADA EN PERU Y JOSE ESCANDON, COL. GUERRERO	GUERRERO	25-mar-13	A	12-jul-13	INV-IE-FFM-09/13-8312	29-jul-13	26-sep-13	19-ago-13	01-ene-14	495,624.78	115,680.18	123520002	612	100%	100%	B	M²	127.35	209
INV-IE-FFM-10/13	CONSTRUCCION DE BARRA EN EL JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION EN VALLE DE ANAHUAC Y PRIV. 5, EN LA COL. VALLES DE ANAHUAC	VALLES DE ANAHUAC	25-mar-13	A	12-jul-13	INV-IE-FFM-10/13-8312	29-jul-13	11-oct-13	23-ago-13	18-ene-14	483,209.84	86,633.45	123520002	612	100%	100%	A	M²	165.61	169
INV-IE-FFM-22/13	CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN AULAS EXISTENTES EN SECUNDARIA 11		25-mar-13	A	12-jul-13	INV-IE-FFM-22/13	29-nov-13	26-feb-14	29-nov-13	29-mar-14	\$ 1,190,046.57	852,640.01	123520002	612	100%	100%	A	LOTE	1.00	573
LP-ALUMPUB-FFM-03/13	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BLVD. EN ACCESO A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA Y SECUNDARIA No.11 A BASE DE LEDS ALIMENTADAS CON PANELES SOLARES Y REHABILITACION DE ALUMBRADO EXISTENTE.	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	25-mar-13	A	26-jul-13	LP-ALUMBRADO-FFM-03/13-8312	05-ago-13	04-oct-13	23-sep-13	15-ene-14	1,654,298.70	146,004.23	123520002	612	100%	100%	A	PZAS.	17	150000
LP-DS-FFM-06/13	CONSTRUCCION DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA COL. GUERREROS DEL SOL	GUERREROS DEL SOL	25-mar-13	A	26-ago-13	LP-DS-FFM-06/13-8312	06-sep-13	04-dic-13	30-sep-13		5,276,530.25	3,616,638.68	123520002	613	99%	83%	A	M²	400	11250
INV-PAV-FFM/2013-03/14	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN FLORENCIO ALVARADO ENTRE HORACIO GARZA Y VIAS B.J.	COL. NUEVA ERA	26-feb-14	A	29-abr-14	INV-PAV-FFM/2013-03/14	02-may-14	26-jul-14	12-jun-14	30-oct-14	504,086.44	443,746.56	123550002	615	100%	30%	A	M²	505.04	750
INV-PAV-FFM/2013-04/14	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA 49 ENTRE HORACIO GARZA Y LIMITE NORTE EN LA COLONIA NUEVA ERA.	NUEVA ERA	26-feb-14	A	29-abr-14	INV-PAV-FFM/2013-04/14	28-may-14	11-jul-14	28-may-14	28-ago-14	541,344.74	552,695.56	123550002	615	100%	84%	A	M²	566.69	120
LP-PAV-FFM/2013-07/14	PAVIMENTACION TOMAS URBINA NORTE ENTRE VILLISTAS Y SILVESTRE TERRAZAS	FRANCISCO VILLA	26-feb-14	A	10-abr-14	LP-PAV-FFM/2013-07/14	03-may-14	01-ago-14	18-jun-14		3,096,479.98	2,886,240.52	123550002	615	80%	30%	A	M²	5075.92	350
LP-PAV-FFM/2013-08/14	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN MONTE OLIMPO ENTRE HIMENEO Y MOMO EN LA COL. RESERVAS TERRITORIALES	RESERVAS TERRITORIALES			10-abr-14	LP-PAV-FFM/2013-08/14	03-may-14	31-ago-14	16-jul-14	23-oct-14	2,601,739.63	2,571,756.98	123550002	615	100%	99%	A	M²	3980.2	1500
INV-PAV-OD-46/14-01615	PAVIMENTACION ASFALTICA EN GERANIO ENTRE ORQUIDEA Y MAGNOLIA, COLONIA GRANJAS ECONOMICAS.	GRANJAS ECONOMICAS	20-dic-13	A	29-abr-14	INV-PAV-OD-46/14-01615	28-may-14	26-jul-14	28-may-14	24-jun-14	349,212.86	349,212.86	123550002	615	100%	100%	A	M²	554.86	350.00