

**MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Informe y Avance de Obras Públicas(FORTAMUN 2014)**  
**Ejercicio Fiscal 2015**

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	No. Contrato	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Contratado	Ejercido (2015)	Fisico	Financiero	
1	FORTAMUN 2014	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VIENA ENTRE BOULEVARD ANAHUAC Y PROLONGACION TAMAULIPAS COL. UNIDAD NACIONAL	COL. UNIDAD NACIONAL	LP-PAV-RFFM-02/15	1,801,869.90	758,612.06	56%	42.10%	EN PROCESO

**TOTAL**

**758,612.06**