

MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Informe y Avance de Obras Públicas(FORTAMUN 2015)
Ejercicio Fiscal 2015

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	No. Contrato	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Contratado	Ejercido (2015)	Fisico	Financiero	
1	FORTAMUN 2015	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE RECOLECTORES ENTRE PASO DE LOS INDIOS Y PILETA EN LA COL. CLAUDETTE	COL. CLAUDETTE	LP-PAV-FFM-04/15	2,627,052.68	876,709.25	3%	33.37%	EN PROCESO
2	FORTAMUN 2015	CONSTRUCCION DE PLAZA TOBOGAN INCLUYE: PIES MOJADOS EN LA CALLE LEYES DE REFORMA ENTRE ART. 7 Y ART. 6, EN LA COLONIA CONSTITUCIONAL	COLONIA CONSTITUCIONAL	LP-PP-FFM-05/15	4,156,272.26	1,246,881.68	7%	30.00%	EN PROCESO
3	FORTAMUN 2015	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BERLIN ENTRE BOULEVAR ANAHUAC Y PROLONGACION TAMAULIPAS EN LA COLONIA UNIDAD NACIONAL	COLONIA UNIDAD NACIONAL	LP-PAV-FFM-01/15	2,014,450.05	663,853.53	40%	32.95%	EN PROCESO
4	FORTAMUN 2015	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL DEPORTIVO, UBICADO EN LA CALLE CARMEN G. DE GARZA Y AVE. EVA SAMANO EN LA COLONIA FE.	LA COLONIA FE.	INV-DEPORTES-FFM-01/15	2,212,845.10	407,580.41	20%	18.42%	EN PROCESO
5	FORTAMUN 2015	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA UBICADA EN SAN FERNANDO ENTRE LA SIERRA Y SAN JOSE DEL FRACCIONAMIENTO LOS ANGELES	FRACCIONAMIENTO LOS ANGELES	INV-PP-FFM-02/15	1,358,601.37	247,411.16	20%	18.21%	EN PROCESO
6	FORTAMUN 2015	PAVIMENTACION ON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VALLE HERMOSO ENTRE HUASTECO Y EVA SAMANO COL. CAVAZOS LERMA	COL. CAVAZOS LERMA	LP-PAV-FFM-03/15	824,703.86	604,335.02	80%	73.28%	EN PROCESO

TOTAL

4,046,771.05