



**MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Ejercicio Fiscal 2019**

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	Importe		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
				Contratado	Ejercido (2019)	
1	FORTAMUN 2019	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PERU ENTRE CESAR LOPEZ DE LARA Y FRANCISCO MURGUIA EN LAS COLONIA PALACIOS Y MATAMOROS	PALACIOS Y MATAMOROS	5,154,889.20	4,438,513.12	TERMINADA
2	FORTAMUN 2019	ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CRONOS € REA Y GEA, POR MEDUSA ENTRE CLIO Y MENTOR , POR PANACEA ENTRE CLIO Y CRONOS, POR CENTAUROS ENTRE CLIO Y CRONOS, POR MITRA ENTRE CLIO Y CRONOS, POR ESFINGE ENTRE CLIO Y CRONOS, POR HIMENEO ENTRE CLIO Y CRONOS, POR BORELAS ENTRE CLIO Y EPILOPE POR EPILOPE ENTRE BORELAS Y GEA, PRO PRIV. CRONOS ENTRE BORELAS Y GEA, POR MANIA ENTRE BORELAS Y GEA EN LA COLONIA COLORINES	COLORINES	2,674,797.28	2,667,519.86	TERMINADA
3	FORTAMUN 2019	ALUMBRADO PUBLICO POR SEGUNDO ANILLO PERIFERICO ENTRE PAULA RIOJAS Y CANADA (INTERPOSTAL 35M) EN LAS COLONIAS CONSTITUCIONAL, LOS OLIVOS, NACIONES UNIDAS, LOS ARTISTAS	COLONIAS CONSTITUCIONAL, LOS OLIVOS, NACIONES UNIDAS, LOS ARTISTAS	2,996,460.06	2,888,563.72	EN PROCESO
4	FORTAMUN 2019	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EMILIANO ZAPATA ENTRE ave. MONTERREY y PRESA LA BOCA, EN LA COLONIA PRESIDENTES, BALCONES DEL VALLE, FRACC. VILLA DE LAGOS, LOS AZTECAS Y LA CONCORDIA	PRESIDENTES, BALCONES DEL VALLE, FRACC. VILLA DE LAGOS, LOS AZTECAS Y LA CONCORDIA	2,214,455.83	2,214,451.04	TERMINADA



**MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Ejercicio Fiscal 2019**

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	Importe		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
				Contratado	Ejercido (2019)	
5	FORTAMUN 2019	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO POR BLVD. AEROPUERTO ENTRE LATERAL ORIENTE DE LA CARRETERA NACIONAL Y EL COLECTOR COYOTE SUR	CARRETERA NACIONAL	3,384,966.41	1,771,137.51	EN PROCESO
6	FORTAMUN 2019	REHABILITACION DEL VELATORIO LA FE, UBICADO EN EVA SAMANO 338, EN LA COLONIA BUENAVISTA	BUENAVISTA	3,535,867.95	3,524,543.17	TERMINADA
7	FORTAMUN 2019	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 CON PASTO SINTETICO EN LA FACULTAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS, UBICADA EN LA COLONIA INFONAVIT	INFONAVIT	2,021,973.18	2,540,616.21	TERMINADA
8	FORTAMUN 2019	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LUIS AGUIRRE ENTRE DOROTEO ARANGO Y EVA SAMANO EN A COLONIA FRANCISCO VILLA	FRANCISCO VILLA	5,702,932.94	4,694,065.44	TERMINADA
9	FORTAMUN 2019	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR LAGO DE PATZCUARO, ENTRE LAGO DE CAMECUARO Y LAGO DE CUITZEO (MOVIMIENTO DE CALICHE A LAGO DE MONTEBELLO Y TORONTO) EN LA COLONIA LOS LAGOS	LOS LAGOS	5,477,057.92	4,503,163.50	EN PROCESO
10	FORTAMUN 2019	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR PRIVADA MIGUEL TRILLO ENTRE CENTAURO DEL NORTE Y 7 LEGUAS EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA	FRANCISCO VILLA	3,544,666.20	3,526,199.89	TERMINADA



**MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Ejercicio Fiscal 2019**

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	Importe		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
				Contratado	Ejercido (2019)	
11	FORTAMUN 2019	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR SANTA EMILIA ENTRE SAN LUCANO Y SAN JAVIER Y SAN LUCANO ENTRE SANTA EMILIA Y LIMITE ORIENTE, EN LA COLONIA VILLAS DE SAN MIGUEL	VILLAS DE SAN MIGUEL	1,877,300.14	1,780,192.26	EN PROCESO
12	FORTAMUN 2019	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "NUEVA CREACION" EN SU PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA VILLAS DE SAN MIGUEL	VILLAS DE SAN MIGUEL	46,949,052.68	24,485,725.85	EN PROCESO
13	FORTAMUN 2019	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR NUEVA VICTORIA ENTRE PREMIO Y TRIUNFO, POR NUEVA VICTORIA ENTRE ARTICULO 25 Y ARTICULO 20 EN LA COLONIA NUEVA VICTORIA	NUEVA VICTORIA	10,062,855.63	10,042,562.28	TERMINADA
16	FORTAMUN 2019	CONSTRUCCION DE BANQUETAS POR NETZAHUALCOYOTL ENTRE NACHICOCOM Y LINCOLN, POR QUITO ENTRE JESUS MOLINA Y VIAS BJ FFCC, PATRICIO CHIRINOS ENTRE JESUS GONZALEZ BASTIEN Y CARLOS CANTU ROSAS, RIO GUADIANA ENTRE LISBOA Y ATENAS, COLONIAS SAS, AMERICO VILLARREAL GUERRA, NUEVA ERA Y COLUNTAD Y TRABAJO 3	SAS, AMERICO VILLARREAL GUERRA, NUEVA ERA Y COLUNTAD Y TRABAJO 3	193,148.28	115,888.97	EN PROCESO
17	FORTAMUN 2019	CONSTRUCCION DE BANQUETAS POR CICLOPES ENTRE SELENE Y ADONIS COL. EL PROGRESO, RESERVAS TERRITORIALES	EL PROGRESO, RESERVAS TERRITORIALES	142,642.47	85,585.48	EN PROCESO



**MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Ejercicio Fiscal 2019**

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	Importe		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
				Contratado	Ejercido (2019)	
27	FORTAMUN 2019	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PROL. PRESTIGIO ENTRE ROMA Y BAJIO COL. NUEVA VICTORIA (LOS OLIVOS II)	NUEVA VICTORIA (LOS OLIVOS II)	441,498.91	264,899.35	EN PROCESO
15	FORTAMUN 2019	CON MAQUINA FRESADORA, EN FRIO; CON RECUPERACION Y TRASLADO DE MATERIAL A BANCOS MUNICIPALES, EN LOS SIGUIENTES	LOMAS DEL RIO, VOLUNTAD Y TRABAJO 2 Y VILLAS DEL SOL	798,014.01	478,808.41	EN PROCESO
29	FORTAMUN 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA POR AZALEA ENTRE JAZMIN Y AMAPOLA COL. PRIMAVERA INC. BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO	PRIMAVERA	893,891.20	536,334.71	EN PROCESO
30	FORTAMUN 2019	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR LAGO DE TORONTO ENTRE LAGO DE PATZCUARO Y LAGO DE MONTEBELLO COLONIA LAGOS	LAGOS	668,553.22	401,131.93	EN PROCESO
14	FORTAMUN 2019	RECARPETEO POR CAMPECHE ENTRE CESAR LOPEZ DE LARA Y DONATO GUERRA EN LA COLONIA ANAHUAC	ANAHUAC	553,295.05	331,977.02	EN PROCESO
21	FORTAMUN 2019	ALUMBRADO PUBLICO POR SILAO ENTRE CAUDILLO DEL SUR Y BLVRD. MICHIGAN COL. LAS TORRES	LAS TORRES	1,103,269.69	661,961.81	EN PROCESO



**MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Ejercicio Fiscal 2019**

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	Importe		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
				Contratado	Ejercido (2019)	
18	FORTAMUN 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE GONZALEZ ENTRE LIMITE PONIENTE Y CARRETERA AEROPUERTO TRAMO 2 (CADENAMIENTO 0+374.74 AL 0+760.50) COL. GUERREROS DEL SOL	GUERREROS DEL SOL	7,083,161.38	4,249,896.83	EN PROCESO
28	FORTAMUN 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA POR PRIVADA JAZMIN ENTRE AZALEA Y LIMITE ORIENTE		1,228,520.55	737,112.33	EN PROCESO
24	FORTAMUN 2019	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR TRINIDAD RODRIGUEZ ENTRE HUASTECA Y DOROTEO ARANGO INCLUYE BANQUETAS COL. FRANCISCO VILLA	FRANCISCO VILLA	1,591,719.18	955,031.51	EN PROCESO
26	FORTAMUN 2019	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR CESARIO GARCIA ENTRE RAMON BOTELLO Y LIMITE PONIENTE		4,156,950.77	2,494,170.46	EN PROCESO
20	FORTAMUN 2019	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR REVOLUCIONARIO ENTRE IGLESIAS CALDERON Y LUIS AGUIRRE BENAVIDES COL. FRANCISCO VILLA	FRANCISCO VILLA	1,401,563.24	840,937.94	EN PROCESO
25	FORTAMUN 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA EN EMILIANO ZAPATA CUERPO NORTE ENTRE BLVD. LAS TORRES Y PALMERA COL. LOS PRESIDENTES	LOS PRESIDENTES	3,409,519.12	2,045,711.47	EN PROCESO



**MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Ejercicio Fiscal 2019**

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	Importe		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
				Contratado	Ejercido (2019)	
19	FORTAMUN 2019	REPAVIMENTACION PARCIAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A COLONIA LOMAS DEL RIO POR BLVD. TECOLOTES ENTRE CALZADA REVOLUCIÓN Y HABANA COL. LOMAS DEL RIO	LOMAS DEL RIO	4,603,591.37	2,762,154.82	EN PROCESO
23	FORTAMUN 2019	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN RIO NILO ENTRE TARAHUMARAS Y SANTA URSULA COL. VOLUNTAD Y TRABAJO II	VOLUNTAD Y TRABAJO II	4,944,404.05	2,966,642.43	EN PROCESO
22	FORTAMUN 2019	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR AVENIDA DEL SOL ENTRE AVENIDA COMETA Y LAGO DE CHAPALA COL. VILLAS DEL SOL	VILLAS DEL SOL	5,979,601.61	3,587,760.97	EN PROCESO

**TOTAL**

**92,593,260.29**