ANEXO 5 MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Informe y Avance de Obras Públicas con Recursos Propios y Federales al 30 de Junio 2020 Ejercicio Fiscal 2020

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada,
140.				Contratado	Ejercido (2020)	Fisico	Financiero	terminada anticipadamente)
1	FORTAMUN 2019	CONSTRUCCION DE BANQUETAS POR NETZAHUALCOYOTL ENTRE NACHICOCOM Y LINCOLN, POR QUITO ENTRE JESUS MOLINA Y VIAS BJ FFCC, PATRICIO CHIRINOS ENTRE JESUS GONZALEZ BASTIEN Y CARLOS CANTU ROSAS, RIO GUADIANA ENTRE LISBOA Y ATENAS, COLONIAS SAS, AMERICO VILLARREAL GUERRA, NUEVA ERA Y VOLUNTAD Y TRABAJO 3	SAS, AMERICO VILLARREAL GUERRA, NUEVA ERA Y COLUNTAD Y TRABAJO 3	193,148.28	55,991.26	100%	100%	TERMINADA
		REINTEGRO			- 5,981.22			
2	FORTAMUN 2019	CONSTRUCCION DE BANQUETAS POR CICLOPES ENTRE SELENE Y ADONIS COL. EL PROGRESO, RESERVAS TERRITORIALES	EL PROGRESO, RESERVAS TERRITORIALES	142,642.47	55,447.79	100%	100%	TERMINADA
3	FORTAMUN 2019	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PROL. PRESTIGIO ENTRE ROMA Y BAJIO COL. NUEVA VICTORIA (LOS OLIVOS II)	NUEVA VICTORIA (LOS OLIVOS II)	441,498.91	162,415.72	100%	100%	TERMINADA
4	FORTAMUN 2019	IRESADO DE CARPETA ASFALTICA CON MAQUINA FRESADORA, EN FRIO; CON RECUPERACION Y TRASLADO DE MATERIAL A BANCOS MUNICIPALES, EN LOS SIGUIENTES TRAMOS: BLVRD. TECCII CITES ENTIDE BEVIOL LICION Y	LOMAS DEL RIO, VOLUNTAD Y TRABAJO 2 Y VILLAS DEL SOL	798,014.01	47,907.09	100%	100%	TERMINADA
5	FORTAMUN 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA POR AZALEA ENTRE JAZMIN Y AMAPOLA COL. PRIMAVERA INC. BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO	PRIMAVERA	893,891.20	288,827.57	100%	100%	TERMINADA
6	FORTAMUN 2019	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR LAGO DE TORONTO ENTRE LAGO DE PATZCUARO Y LAGO DE MONTEBELLO COLONIA LAGOS	LAGOS	668,553.22	234,253.21	100%	100%	TERMINADA
7	FORTAMUN 2019	RECARPETEO POR CAMPECHE ENTRE CESAR LOPEZ DE LARA Y DONATO GUERRA EN LA COLONIA ANAHUAC	ANAHUAC	553,295.05	159,744.56	100%	100%	TERMINADA
8	FORTAMUN 2019	ALUMBRADO PUBLICO POR SEGUNDO ANILLO PERIFERICO ENTRE PAULA RIOJAS Y CANADA (INTERPOSTAI S5M) EN LAS COLONIAS CONSTITUCIONAL, LOS OLIVOS, NACIONES UNIDAS. LOS ARTISTAS	COLONIAS CONSTITUCIONAL, LOS OLIVOS, NACIONES UNIDAS, LOS ARTISTAS	2,996,460.06	115,453.16	100%	100%	TERMINADA
9	FORTAMUN 2019	ALUMBRADO PUBLICO POR SILAO ENTRE CAUDILLO DEL SUR Y BLVRD. MICHIGAN COL. LAS TORRES	LAS TORRES	1,103,269.69	402,499.35	100%	100%	TERMINADA
10	FORTAMUN 2019	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO POR BLVD. AEROPUERTO ENTRE LATERAL ORIENTE DE LA CARRETERA NACIONAL Y EL COLECTOR COYOTE SUR	CARRETERA NACIONAL	3,384,966.41	2,153,123.65	100%	100%	TERMINADA
11	FORTAMUN 2019	HIDRAULICO POR LAGO DE PATZCUARO, ENTRE LAGO DE CAMECUARO Y LAGO DE	LOS LAGOS	5,477,057.92	509,807.31	100%	100%	TERMINADA
12	FORTAMUN 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE GONZALEZ ENTRE LIMITE PONIENTE Y CARRETERA AEROPUERTO TRAMO 2 (CADENAMIENTO 0+374.74 AL 0+760.50) COL. GUERREROS DEL SOL	GUERREROS DEL SOL	7,083,161.38	2,825,469.28	100%	100%	TERMINADA
13	FORTAMUN 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA POR PRIVADA JAZMIN ENTRE AZALEA Y LIMITE ORIENTE	LIMITE ORIENTE	1,228,520.55	433,681.22	100%	100%	TERMINADA
14	FORTAMUN 2019	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR TRINIDAD RODRIGUEZ ENTRE HUASTECA Y DOROTEO ARANGO INCLUYE BANQUETAS COL. FRANCISCO VILLA	FRANCISCO VILLA	1,591,719.18	613,206.60	100%	100%	TERMINADA
15	FORTAMUN 2019	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR CESARIO GARCIA ENTRE RAMON BOTELLO Y LIMITE PONIENTE	LIMITE PONIENTE	4,156,950.77	1,577,700.67	100%	100%	TERMINADA
16	FORTAMUN 2019	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR REVOLUCIONARIO ENTRE IGLESIAS CALDERON Y LUIS AGUIRRE BENAVIDES COL. FRANCISCO VILLA	FRANCISCO VILLA	1,401,563.24	524,051.20	100%	100%	TERMINADA
17	FORTAMUN 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA EN EMILIANO ZAPATA CUERPO NORTE ENTRE BLVD. LAS TORRES Y PALMERA COL. LOS PRESIDENTES	LOS PRESIDENTES	3,409,519.12	1,363,807.05	100%	100%	TERMINADA
18	FORTAMUN 2019	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR SANTA EMILIA ENTRE SAN LUCANO Y SAN JAVIER Y SAN LUCANO ENTRE SANTA EMILIA Y LIMITE ORIENTE, EN LA COLONIA VILLAS DE SAN MIGUEL	VILLAS DE SAN MIGUEL	2,954,256.66	1,098,909.14	100%	100%	TERMINADA
19	FORTAMUN 2019	REPAVIMENTACION PARCIAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A COLONIA LOMAS DEL RIO POR BLVD. TECOLOTES ENTRE CALZADA REVOLUCIÓN Y HABANA COL. LOMAS DEL RIO	LOMAS DEL RIO	4,603,591.37	1,778,206.53	100%	100%	TERMINADA

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada,
				Contratado	Ejercido (2020)	Fisico	Financiero	terminada
20	FORTAMUN 2019	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN RIO NILO ENTRE TARAHUMARAS Y SANTA URSULA COL. VOLUNTAD Y TRABAJO JI	VOLUNTAD Y TRABAJO II	4,944,404.05	1,977,289.20	100%	100%	TERMINADA
21		REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR AVENIDA DEL SOL ENTRE AVENIDA COMETA Y LAGO DE CHAPALA COL. VILLAS DEL SOL	VILLAS DEL SOL	5,979,601.61	2,382,693.59	100%	100%	TERMINADA
22	FORTAMUN 2019	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "NUEVA CREACION" EN SU PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA VILLAS DE SAN MIGUEL	VILLAS DE SAN MIGUEL	46,949,052.68	19,081,356.00	100%	100%	TERMINADA

TOTAL 37,835,859.93