

MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Informe y Avance de Obras Públicas (PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2016)

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	No. Contrato	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Contratado	Ejercido (2017)	Fisico	Financiero	
1	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR PRIVADA ZIHUATANEJO ENTRE CANALES Y GUTIERREZ EN LA COLONIA BUENAVISTA	BUENAVISTA	INV-PAV-RAM023-PDR-01/16	1,884,769.14	\$ 961,518.09	68%	65%	EN PROCESO