

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE: NUEVO LAREDO

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FONDO O RECURSO : RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS

NUM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN	APROBACION DE LA OBRA		CONTRATO				PERIODO REAL DE EJECUCION DE OBRA		MODALIDAD DE ADJUDICACION DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA			PARTIDA CONTABLE	PARTIDA PRESUPUESTAL (COG)			SITUACION CONSTRUCTIVA DE LA OBRA	U. MEDIDA	METAS	
			FECHA	DOCUMENTO O ACTA	DE FECHA:	NUMERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	INICIO	TERMINO			FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL			FISICO	FINANCIERO			CANTIDAD	BENEFICIARIOS
LP-PP-RESCATEDEESPACIOS-01/14	CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL EN LA COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO 2	VOLUNTAD Y TRABAJO	02-may-14	Documento	17-sep-14	LP-PP-RESCATEDEESPACIOS-01/14	03-oct-14	01-dic-14	23-sep-14		LICITACION PUBLICA	5,552,584.89	2,163,646.06	1,390,065.92	1,767,361.86	123520008	612	100%	100%	A	M²	2644.18	3000