

Total: 68

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAM13140400436100	Lp-Pav-Capufe/2013-02/14 Complemento De La Ampliacion Del Segundo Cuerpo De La Ave. Monterrey Entre Emiliano Zapata Y Anzures	06 CAPUFE 2013 REMANENTE	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		9- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$7,149,375	\$7,149,375	\$7,149,375	\$7,149,375	\$5,404,201	\$5,404,201	\$5,404,201	75.59	\$0	Lote	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM14140300389268	Lp-Pav-Capufe-01-14 Ampliación Del Segundo Cuerpo De La Avenida Monterrey Entre La Calle Pilotos Y Boulevard Anzures	01 CAPUFE 2014	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		9- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPASA	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$6,177,228	\$20,364,508	\$20,364,508	\$20,364,508	\$20,364,508	\$20,364,508	\$20,364,508	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: