

Total: 3744

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAM14150100470321	Lp-Deportes-Conade-01-14 Construcción De Centro Acuatico Villas	01 CONADE 2014	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	S205 Deporte		11- Educación Pública	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS	Deporte	En Ejecución	2015	\$17,866,019	\$17,865,713	\$17,865,713	\$17,865,713	\$16,972,428	\$16,972,428	\$16,972,428	95.00	\$0	Lote	33,000	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM14150100470505	Ad-Supervision-Conade-01-14 Supervision General Para La Ejecucion De La Obra Infraestructura Deportiva Y Equipamiento Construcción De Centro Acuativo Villas	02 CONADE 2014	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	S205 Deporte		11- Educación Pública	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Deporte	En Ejecución	2015	\$535,981	\$535,981	\$535,981	\$535,981	\$464,695	\$464,695	\$464,695	86.70	\$0	Lote	33,000	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: