

Total: 128

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
TAM14140400434509	Lp-Pav-Ramo23-01/14 Pavimentacion Asfaltica En Ave. De La Cruz Entre Faustino Blanco Y Blvd. Luis Donaldo Colosio Norte Y Acceso Al Cobat No. 23, Incluye: Drenaje Sanitario Y Agua	01 RAMO 23 2014	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal			R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$402,965	\$4,029,651	\$4,029,651	\$4,029,651	\$3,817,198	\$3,817,198	\$3,817,198	94.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM14140400434524	Lp-Pav-Ramo23-02/14 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En El Blvd. Santa Juana Entre Carretera Anahuac Y Blvd. Dia Del Trabajo En Las Colonias Villas De San Miguel Y Exq. De Mayo	02 RAMO 23 2014	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal			R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,454,456	\$3,454,456	\$3,454,456	\$3,454,456	\$3,288,960	\$3,288,960	\$3,288,960	95.21	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM14140400434549	Lp-Pv-Ramo 23-03/14 Construcion De Puente Vehicular Sobre Arroyo El Coyote En El Blvd. Constituyentes (Cuerpo Sur), En El Fraccionamiento Roviasseta	03 RAMO 23 2014	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal			R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,452,197	\$8,452,197	\$8,452,197	\$8,452,197	\$8,248,574	\$8,248,574	\$8,248,574	97.59	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM14140400434582	Lp-Dp-Ramo23-04/14 Construcion Del Colector De Drenaje Pluvial Campeche	04 RAMO 23 2014	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal			R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$72,700,851	\$72,700,851	\$72,700,851	\$72,700,851	\$41,237,421	\$41,237,421	\$41,237,421	56.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150300554905	Lp-Pav-Ramo 23-01/15 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Por Habana Entre Rio Colorado Y Popocatepetl Y Por Habana Entre Tarahumaras E Incas En La Colonia Buenavista Y Barba Del Avila	01 RAMO 23 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal			R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,648,433	\$2,648,433	\$2,648,433	\$2,648,433	\$794,530	\$794,530	\$794,530	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150300554914	Lp-Pav-Ramo 23-03/15 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Por Boulevard Progreso Poniente Entre Boulevard Prometeo Y Secundaria RA En El Fraccionamiento El	02 RAMO 23 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal			R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,519,118	\$4,519,118	\$4,519,118	\$4,519,118	\$1,355,735	\$1,355,735	\$1,355,735	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150300554923	Lp-Pav-Ramo 23-03/15 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Por Jacinto Sanchez Entre Emilio Madero Y Trinidad Rodriguez, En La Colonia 150 Aniversario	03 RAMO 23 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal			R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,659,734	\$1,659,734	\$1,659,734	\$1,659,734	\$497,920	\$497,920	\$497,920	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150300554964	Inv-Pav-Ramo 23-01/15 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Por Boulevard Prometeo Entre Quimera Y Boulevard Progreso Poniente, En La Fraccionamiento El Progreso	04 RAMO 23 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal			U117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,045,978	\$1,045,978	\$1,045,978	\$1,045,978	\$313,793	\$313,793	\$313,793	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: