

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAM16160300733672	Inv-Pav-Ramo23-Pdr-01/16 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Por Privada Zihuatanejo Entre Canales Y Gutierrez En La Colonia Buenavista	01 PROYECTOS DE DESARROLLOS REGIONAL 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas			MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,884,769	\$1,884,769	\$1,884,769	\$1,884,769	\$1,232,938	\$1,232,938	\$1,232,938	65.42	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: