

Total: 128

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAM15150300566624	Ad-Repav-Hidrocarburos-01/15- Re-Pavimentación Con Concreto Hidraulico Por Avenida Monterrey Entre Anzures Y Calle Amecameca, Del Cadenamiento 0 241.75 Al 0 274.58 En La Colonia Los Fresnos	01 HIDROCARB UROS 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$272,264	\$272,264	\$272,264	\$272,264	\$229,375	\$229,375	\$229,375	84.25	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: