

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAM16170100851261	Lp-Obc-Ramo23-Ff-01/16 Construcción De Paso Vehicular En El Entronque Del Segundo Anillo Periferico Y Blvd. Dr. Carlos Canseco En El Fraccionamiento El Progreso	01 FORTALECIMIENTOS FINANCIEROS 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$43,021,564	\$43,021,564	\$43,021,564	\$43,021,564	\$20,910,724	\$20,910,724	\$20,910,724	48.61	\$0	Lote	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasar al siguiente nivel.
TAM16170100851266	Inv-Pav-Ramo23-Ff-01/16 Pavimentación Con Carpeta Asfáltica Por Privada Monte Olimpo Entre Boulevard Gea Y Esfinge En La Colonia El Progreso	02 FORTALECIMIENTOS FINANCIEROS 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$952,200	\$952,200	\$952,200	\$952,200	\$925,737	\$925,737	\$925,737	97.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasar al siguiente nivel.