

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAM16160300731858	Rehabilitación De Subcolector Lucio Blanco-Heroe De Nacataz En La Colonia Palacios	01 FORTALECE 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,855,026	\$6,855,026	\$6,855,026	\$6,855,026	\$6,855,026	\$6,855,026	\$6,855,026	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM17170200896988	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Por Costa Rica Entre Canada E Italia - 4778359	4778359	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,518,657	\$3,474,359	\$3,474,359	\$3,474,359	\$1,487,140	\$1,487,140	\$1,487,140	42.80	\$0	Metros Cuadrados		0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM17170200897759	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Por Juan Sanchez Entre Boulevard Universidad Y Emilio Madero - 4778293	4778293	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,681,343	\$6,932,264	\$6,932,264	\$6,932,264	\$2,079,679	\$2,079,679	\$2,079,679	30.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: