

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAM16160300732459	Inv-Pav-Habitat-01/16 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Construccion De Banquetas Y Alumbrado Publico En La Calle Lazaro Dovalina Entre Emilio Madero Y Limite Sur En La Colonia 150 Aniversario	01 HABITAT 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat			15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$919,672	\$919,672	\$275,902	\$919,672	\$275,902	\$275,902	\$275,902	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	62.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM16160300732470	Lp-Pav-Habitat-01/16 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Construccion De Banquetas Y Alumbrado Publico En La Calle Antonio Carrillo Entre Emilio Madero Y Trinidad Rodriguez En La Col. 150 Aniversaria	02 HABITAT 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat			15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,106,925	\$1,106,925	\$332,078	\$1,106,925	\$332,078	\$332,078	\$332,078	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	65.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM16160300732490	Lp-Pav-Habitat-02/16 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Construccion De Banquetas Y Alumbrado Publico En La Calle Ramon Botello Entre Emilio Madero Y Trinidad Rodriguez En La Colonia 150 Anivers	03 HABITAT 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat			15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,246,964	\$1,246,964	\$374,089	\$1,246,964	\$374,089	\$374,089	\$374,089	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	61.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM16160300732496	Lp-Pav-Habitat-03/16 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Construccion De Banquetas Y Alumbrado Publico En Calle Emilio Madero Entre Andrea Martinez Y Ave. Hilario De Hoyos En La Colonia 150 Anive	04 HABITAT 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat			15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,122,389	\$2,122,389	\$0	\$2,122,389	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	47.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM16160300732504	Lp-Habitat-04/16 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Coras Entre Felipe Angeles Y Eulalio Gutierrez, Rio Colorado Entre Eulalio Gutierrez Y Macario Zamora Y Por Macario Zamora Entre Rio	05 HABITAT 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat			15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,776,988	\$1,776,988	\$930,758	\$1,776,988	\$930,758	\$930,758	\$930,758	52.38	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	76.00	Financiera: / Fisica: / Registro: