

RAMO 033 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL



RAMO 033 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL OBRAS, ACCIONES Y AVANCES CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL 2014 FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 MUNICIPIO: NUEVO LAREDO

No. DE OBRA	No. DE CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	COSTO TOTAL DE LA OBRA	INVERSION DE CONTRATO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2013		METAS U. DE MEDIDAS	FECHAS DE INICIO Y CUMPLIMIENTO	BENEFICIARIOS U. DE MEDIDA	PORC. DE AVANCE FISICO	PORC. DE AVANCE FINANCIERO	AVANCE REALIZADO FISICO	INVERSION EJERCIDA FINANCIERA	VARIACION DE EJERCIDA FINANCIERA	OTROS RECURSOS FINANCIEROS	TIPO DE RECURSO FISCAL			
								TOTAL	FEDERAL													
A G U A P O T A B L E																						
1	28	INV-AP-FIS-M-02/14-0614	EL CAPULIN	CONSTRUCION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS ALAZANAS	REDE DE AGUA POTABLE EN PROLONGACION DEL CAMPO O AV SAN FILIBERTO ENTRE AV. HERMOSILLO Y AV. SIN NOMBRE.	\$963,445.13	\$963,445.13	\$963,445.13	\$963,445.13	5000	ML	1,327.00	9-AUG-14	6-NOV-14	PERSONAS	590	100%	100%	1,327.00	\$963,445.13	\$0.00	\$0.00
2	28	LP-DS-FISM-02/14-0614	LAS ALAZANAS	REHABILITACION DEL COLECTOR RIVERON	REHABILITACION DEL COLECTOR RIVERON	\$1,011,787.61	\$1,011,787.61	\$1,011,787.61	\$1,011,787.61	5000	ML	52.50	2-AUG-14	30-OCT-14	PERSONAS	1500	100%	100%	52.50	\$1,011,787.61	\$0.00	\$0.00
3	28	INV-DS-FISM-02/14-0614	LAS ALAZANAS	REHABILITACION DEL COLECTOR RIVERON	DISEÑO SANITARIO ENTRE SECTORES SANTA URUSULA Y LUGO BLANCO Y EULALIO GUTIERREZ	\$421,466.79	\$421,466.79	\$421,466.79	\$421,466.79	5000	ML	389.50	9-AUG-14	6-NOV-14	PERSONAS	200	100%	100%	389.50	\$421,466.79	\$0.00	\$0.00
4	28	LP-DS-FISM-02/14-0614	FRANCISCO VILLA	REHABILITACION DEL COLECTOR RIVERON	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL SECTOR COMPROMISO DESDE DIAZ COMBARBO A RUIJ MADERO DE LA CARR. AEROPORTUO AL ARROYO "EL COYOTE"	\$1,432,855.37	\$1,432,855.37	\$1,432,855.37	\$1,432,855.37	5000	ML	1,544.00	2-AUG-14	30-OCT-14	PERSONAS	1200	100%	100%	1,544.00	\$1,432,855.37	\$0.00	\$0.00
5	28	INV-DS-FISM-04/14-0614	NACIONES UNIDAS SERRA ETAPA	REHABILITACION DEL COLECTOR RIVERON	PRIMERA ETAPA DE EXTENSION DEL COLECTOR SANITARIO "COCOTE ALTO" DE LA PROLONGACION RUIJ MADERO A SEGUNDO ANILLO (Primera Etapa)	\$7,914,173.45	\$7,914,173.45	\$7,914,173.45	\$7,914,173.45	5000	ML	1,793.75	2-AUG-14	30-OCT-14	PERSONAS	17000	100%	100%	1,793.75	\$7,914,173.45	-\$0.00	\$0.00
6	28	LP-CP-FISM-05/14-0614	LOMAS DEL RELO	REHABILITACION DEL COLECTOR RIVERON	REHABILITACION DE CANAL PLUVIAL LOMAS DEL RELO	\$6,618,902.49	\$6,618,902.49	\$6,618,902.49	\$6,618,902.49	5000	ML	2,685.32	2-AUG-14	30-OCT-14	PERSONAS	2500	100%	100%	2,685.32	\$6,618,902.49	\$0.00	\$0.00
7	28	INV-AP-FIS-M-04/14-0614	NACIONES UNIDAS SERRA ETAPA	REHABILITACION DEL COLECTOR RIVERON	REDE DE AGUA POTABLE EN PANAMA Y BRASIL ENTRE CANADA Y ESTADOS UNIDOS. COL. "NACIONES UNIDAS SERRA ETAPA"	\$368,878.45	\$368,878.45	\$368,878.45	\$368,878.45	5000	ML	518.00	9-AUG-14	22-SEP-14	PERSONAS	500	100%	0%	0.00	\$385,435.78	-\$16,557.33	\$0.00
SUBTOTAL						\$18,731,509.29	\$18,731,509.29	\$18,731,509.29	\$18,731,509.29	5000						23,490	0.00%	100%	-0.00%	\$18,748,066.63	-\$16,557.34	\$0.00
D R E N A J E Y L E T R I N A S																						
8	28	AD-DS-FIS-M-06/14-0612	AMERICA No. 1	REHABILITACION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA AMERICA No. 1	REHABILITACION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA AMERICA No. 1 (REPARACION DE CANAL ENTRE CANADA Y NICARAGUA)	\$123,670.14	\$123,670.14	\$123,670.14	\$123,670.14	5000	ML	126.50	29-AUG-14	13-OCT-14	PERSONAS	120	100%	100%	126.50	\$123,670.14	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL						\$123,670.14	\$123,670.14	\$123,670.14	\$123,670.14	5000						120	0.00%	100%	0.00%	\$123,670.14	\$0.00	\$0.00
E D U C A C I O N																						
9	28	INV-E-FIS-M-05/14-0612	CLAUDETTE	CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO EN EL JARDIN DE NIÑOS HERIBERTO MATUTINA (CENTINA)	CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO EN EL JARDIN DE NIÑOS HERIBERTO MATUTINA (CENTINA)	\$419,055.85	\$419,055.85	\$419,055.85	\$419,055.85	5000	AULA	76.33	9-AUG-14	6-NOV-14	PERSONAS	43	100%	100%	76.33	\$419,055.85	\$0.00	\$0.00
10	28	INV-E-FIS-M-06/14-0612	KM. 13 PTE. FRACC. REGINA	CONSTRUCCION DE DESAFUADOR EN ESC. PRIMARIA PLAN DE AYALA MAT. UBICADO EN ALLENDE Y FCO. J. MADERO KM. 13 PTE. FRACC. REGINA	CONSTRUCCION DE DESAFUADOR EN ESC. PRIMARIA PLAN DE AYALA MAT. UBICADO EN ALLENDE Y FCO. J. MADERO KM. 13 PTE. FRACC. REGINA	\$1,184,596.25	\$1,184,596.25	\$1,184,596.25	\$1,184,596.25	5000	DESAFUADOR	168.44	9-AUG-14	6-NOV-14	PERSONAS	438	100%	100%	168.44	\$1,184,596.25	\$0.00	\$0.00
11	28	AD-IE-FISM-01/14-0406	EL CAMPANARIO	REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS GILBERTO PUENTE GONZALEZ UBICADO EN BO. LOMA Y MINA SAN COL. GUERREROS DEL SOL	REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS GILBERTO PUENTE GONZALEZ UBICADO EN BO. LOMA Y MINA SAN COL. GUERREROS DEL SOL	\$153,191.03	\$153,191.03	\$153,191.03	\$153,191.03	5000	LOTE	1.00	25-JUL-14	22-SEP-14	PERSONAS	137	100%	55%	1.00	\$84,476.64	\$68,714.39	\$0.00
12	28	AD-IE-FISM-05/14-0406	GUERREROS DEL SOL	REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS GILBERTO PUENTE GONZALEZ UBICADO EN BO. LOMA Y MINA SAN COL. GUERREROS DEL SOL	REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS GILBERTO PUENTE GONZALEZ UBICADO EN BO. LOMA Y MINA SAN COL. GUERREROS DEL SOL	\$147,229.99	\$147,229.99	\$147,229.99	\$147,229.99	5000	LOTE	1.00	25-JUL-14	22-SEP-14	PERSONAS	61	100%	100%	1.00	\$147,229.99	\$0.00	\$0.00
13	28	AD-IE-FISM-03/14-0406	CONSTITUCIONAL	REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS RAFAEL THERIA CARBANZA UBICADO EN ALVARO OBREGON S/N KM. 13 FRACC. REGINA.	REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS RAFAEL THERIA CARBANZA UBICADO EN ALVARO OBREGON S/N KM. 13 FRACC. REGINA.	\$137,172.58	\$137,172.58	\$137,172.58	\$137,172.58	5000	LOTE	1.00	25-JUL-14	22-SEP-14	PERSONAS	190	100%	100%	1.00	\$137,172.58	\$0.00	\$0.00
14	28	AD-IE-FISM-02/14-0406	CLAUDETTE	REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS RAFAEL THERIA CARBANZA UBICADO EN ALVARO OBREGON S/N KM. 13 FRACC. REGINA.	REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS RAFAEL THERIA CARBANZA UBICADO EN ALVARO OBREGON S/N KM. 13 FRACC. REGINA.	\$137,172.58	\$137,172.58	\$137,172.58	\$137,172.58	5000	LOTE	1.00	25-JUL-14	22-SEP-14	PERSONAS	190	100%	100%	1.00	\$137,172.58	\$0.00	\$0.00
15	28	AD-IE-FISM-02/14-0406	CLAUDETTE	REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS RAFAEL THERIA CARBANZA UBICADO EN ALVARO OBREGON S/N KM. 13 FRACC. REGINA.	REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS RAFAEL THERIA CARBANZA UBICADO EN ALVARO OBREGON S/N KM. 13 FRACC. REGINA.	\$137,172.58	\$137,172.58	\$137,172.58	\$137,172.58	5000	LOTE	1.00	25-JUL-14	22-SEP-14	PERSONAS	190	100%	100%	1.00	\$137,172.58	\$0.00	\$0.00
16	28	AD-IE-FISM-02/14-0406	CLAUDETTE	REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS RAFAEL THERIA CARBANZA UBICADO EN ALVARO OBREGON S/N KM. 13 FRACC. REGINA.	REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS RAFAEL THERIA CARBANZA UBICADO EN ALVARO OBREGON S/N KM. 13 FRACC. REGINA.	\$137,172.58	\$137,172.58	\$137,172.58	\$137,172.58	5000	LOTE	1.00	25-JUL-14	22-SEP-14	PERSONAS	190	100%	100%	1.00	\$137,172.58	\$0.00	\$0.00
17	28	AD-IE-FISM-02/14-0406	CLAUDETTE	REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS RAFAEL THERIA CARBANZA UBICADO EN ALVARO OBREGON S/N KM. 13 FRACC. REGINA.	REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS RAFAEL THERIA CARBANZA UBICADO EN ALVARO OBREGON S/N KM. 13 FRACC. REGINA.	\$137,172.58	\$137,172.58	\$137,172.58	\$137,172.58	5000	LOTE	1.00	25-JUL-14	22-SEP-14	PERSONAS	190	100%	100%	1.00	\$137,172.58	\$0.00	\$0.00
18	28	AD-IE-FISM-02/14-0406	CLAUDETTE	REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS RAFAEL THERIA CARBANZA UBICADO EN ALVARO OBREGON S/N KM. 13 FRACC. REGINA.	REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS RAFAEL THERIA CARBANZA UBICADO EN ALVARO OBREGON S/N KM. 13 FRACC. REGINA.	\$137,172.58	\$137,172.58	\$137,172.58	\$137,172.58	5000	LOTE	1.00	25-JUL-14	22-SEP-14	PERSONAS	190	100%	100%	1.00	\$137,172.58	\$0.00	\$0.00
19	28	AD-IE-FISM-04/14-0406	FRANCISCO VILLA	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA PROF. ALONSO BRENCO ROALES, MAT. UBICADO EN CONDOMINIO MARIANO Y KELESIA CALDERON.	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA PROF. ALONSO BRENCO ROALES, MAT. UBICADO EN CONDOMINIO MARIANO Y KELESIA CALDERON.	\$330,365.77	\$330,365.77	\$330,365.77	\$330,365.77	5000	LOTE	1.00	25-JUL-14	22-SEP-14	PERSONAS	592	100%	100%	1.00	\$330,365.77	\$0.00	\$0.00
20	28	AD-IE-FISM-04/14-0406	EL CAMPANARIO	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA PROF. ALONSO BRENCO ROALES, MAT. UBICADO EN CONDOMINIO MARIANO Y KELESIA CALDERON.	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA PROF. ALONSO BRENCO ROALES, MAT. UBICADO EN CONDOMINIO MARIANO Y KELESIA CALDERON.	\$330,365.77	\$330,365.77	\$330,365.77	\$330,365.77	5000	LOTE	1.00	25-JUL-14	22-SEP-14	PERSONAS	433	100%	100%	1.00	\$330,365.77	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL						\$2,548,135.29	\$2,548,135.29	\$2,548,135.29	\$2,548,135.29	5000						2,822	0.00%	97%	2.70%	\$2,479,394.53	\$68,740.76	\$0.00
S A L U D																						
21	28	LP-E-PUB-FIS-08/14-0612	SANTA CECILIA	DISPENSARIO MEDICO EN COL. GRANIAS TREVIÑO - SANTA CECILIA (RM. 13)	DISPENSARIO MEDICO EN COL. GRANIAS TREVIÑO - SANTA CECILIA (RM. 13)	\$7,387,753.23	\$7,387,753.23	\$7,387,753.23	\$7,387,753.23	5000	DISPENSARIO	1.00	2-AUG-14	30-OCT-14	PERSONAS	6075	100%	100%	1.00	\$7,387,753.23	\$2.88	\$0.00
22	28	MLO-EDU-EPUB-FISM-14	SANTA CECILIA	EQUIPAMIENTO PARA DISPENSARIO MEDICO EN COL. GRANIAS TREVIÑO - SANTA CECILIA (RM. 13)	EQUIPAMIENTO PARA DISPENSARIO MEDICO EN COL. GRANIAS TREVIÑO - SANTA CECILIA (RM. 13)	\$884,975.79	\$884,975.79	\$884,975.79	\$884,975.79	5000	DISPENSARIO	1.00	15-AUG-14	30-DEC-14	PERSONAS	6075	100%	100%	1.00	\$884,975.79	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL						\$8,272,729.02	\$8,272,729.02	\$8,272,729.02	\$8,272,729.02	5000						12,150	0.00%	0%	0.00%	\$8,272,729.02	\$2.88	\$0.00
U R B A N I Z A C I O N																						
23	28	COLFRAN-CISCOVILLA	COLFRAN-CISCOVILLA	CONSTRUCCION DE MURETES PARA ACOMODACION ELECTRICAS EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA.	CONSTRUCCION DE MURETES PARA ACOMODACION ELECTRICAS EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA.						PZAS	9.00			PERSONAS	39						
24	28	COLFRAN-CISCOVILLA	COLFRAN-CISCOVILLA	CONSTRUCCION DE MURETES PARA ACOMODACION ELECTRICAS EN LA COLONIA PRADERAS DEL MEZQUITAL.	CONSTRUCCION DE MURETES PARA ACOMODACION ELECTRICAS EN LA COLONIA PRADERAS DEL MEZQUITAL.						PZAS	18.00			PERSONAS	77						
25	28	INV-ALUM-PUB-FISM-08/14-0406	COLLOS ARTISTAS	CONSTRUCCION DE MURETES PARA ACOMODACION ELECTRICAS EN LA COLONIA LOS ARTISTAS.	CONSTRUCCION DE MURETES PARA ACOMODACION ELECTRICAS EN LA COLONIA LOS ARTISTAS.	\$377,291.23	\$377,291.23	\$377,291.23	\$377,291.23	5000	PZAS	12.00	23-AUG-14	6-OCT-14	PERSONAS	52	100%	100%	9.00	\$377,291.23	\$0.00	\$0.00
26	28	COLFRAN-CISCOVILLA	COLFRAN-CISCOVILLA	CONSTRUCCION DE MURETES PARA ACOMODACION ELECTRICAS EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA.	CONSTRUCCION DE MURETES PARA ACOMODACION ELECTRICAS EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA.						PZAS	33.00			PERSONAS	143						
27	28	COLFRAN-CISCOVILLA	COLFRAN-CISCOVILLA	CONSTRUCCION DE MURETES PARA ACOMODACION ELECTRICAS EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA.	CONSTRUCCION DE MURETES PARA ACOMODACION ELECTRICAS EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA.						PZAS	16.00			PERSONAS	69						
28	28	LP-PAV-FIS-M-06/14-0614	FRANCISCO VILLA	PAVIMENTACION DE LUIS AGUIRRE ENTRE CARRETERA AEROPORTUO Y ADELITAS.	PAVIMENTACION DE LUIS AGUIRRE ENTRE CARRETERA AEROPORTUO Y ADELITAS.	\$1,524,950.74	\$1,524,950.74	\$1,524,950.74	\$1,524,950.74	5000	M2	1,861.74	2-AUG-14	30-OCT-14	PERSONAS	1500	100%	100%	1,861.74	\$1,524,950.74	\$0.00	\$0.00
29	28	LP-PAV-FIS-M-02/14-0614	FRANCISCO VILLA	PAVIMENTACION DE LUIS AGUIRRE ENTRE PAREDON Y LIMITE CON ARROYO.	PAVIMENTACION DE LUIS AGUIRRE ENTRE PAREDON Y LIMITE CON ARROYO.	\$1,504,457.10	\$1,504,457.10	\$1,504,457.10	\$1,504,457.10	5000	M2	1,854.72	2-AUG-14	30-OCT-14	PERSONAS	1500	100%	100%	1,854.72	\$1,504,457.10	\$0.00	\$0.00
30	28	INV-B-FISM-09/14-0406	FRANCISCO VILLA	BANQUETAS EN LUIS AGUIRRE ENTRE CARRETERA AEROPORTUO Y LIMITE CON ARROYO.	BANQUETAS EN LUIS AGUIRRE ENTRE CARRETERA AEROPORTUO Y LIMITE CON ARROYO.	\$714,766.00	\$714,766.00	\$714,766.00	\$714,766.00	5000	M2	240.00	11-NOV-14	15-DEC-14	PERSONAS	1500	100%	100%	240.00	\$714,766.00	-\$0.00	\$0.00
31	28	INV-B-FISM-03/14-0406	GUERREROS DEL SOL	BANQUETAS YOCHEPILLI ENTRE CHIHIUATETO Y CALLE SIN NOMBRE.	BANQUETAS YOCHEPILLI ENTRE CHIHIUATETO Y CALLE SIN NOMBRE.	\$359,806.08	\$359,806.08	\$359,806.08	\$359,806.08	5000	M2	250.20	9-AUG-14	22-SEP-14	PERSONAS	1500	100%	100%		\$359,806.08	\$0.00	\$0.00
32	28	INV-B-FISM-03/14-0406	GRANIAS ECONOMICAS	BANQUETAS BUCANGUILLA ENTRE ROSAL Y BOCIPIA.	BANQUETAS BUCANGUILLA ENTRE ROSAL Y BOCIPIA.	\$359,806.08	\$359,806.08	\$359,806.08	\$359,806.08	5000	M2	423.72	9-AUG-14	22-SEP-14	PERSONAS	1500	100%	100%		\$359,806.08	\$0.00	\$0.00
33	28	INV-ALUM-PUB-FISM-07/14-0406	EL PROGRESO	ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD. GEA ENTRE CANSECO BLVD. PROGRESO.	ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD. GEA ENTRE CANSECO BLVD. PROGRESO.	\$881,615.11	\$881,615.11	\$881,615.11	\$881,615.11	5000	ML	712.10	9-AUG-14	7-OCT-14	PERSONAS	1200	100%	100%	712.10	\$881,615.11	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL						\$5,362,886.26	\$5,362,886															