

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE: NUEVO LAREDO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FONDO O RECURSO : CAPUFE 2014

NUM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN	APROBACION DE LA OBRA		CONTRATO				PERIODO REAL DE EJECUCION DE OBRA		MODALIDAD DE ADJUDICACION DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA FEDERAL	PARTIDA CONTABLE	PARTIDA PRESUPUESTAL (COG)			SITUACION CONSTRUCTIVA DE LA OBRA	METAS		
			FECHA	DOCUMENTO O ACTA	DE FECHA:	NUMERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	INICIO	TERMINO						FISICO	FINANCIERO		U. MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS
CAPUFE 2014																					
LP-PAV-CAPUFE-01/14	AMPLIACIÓN DEL SEGUNDO CUERPO DE LA AVENIDA MONTERREY ENTRE LA CALLE PILOTOS Y BOULEVARD ANZURES	LOS FRESNOS			23-jun-14	LP-PAV-CAPUFE-01/14	04-jul-14	30-oct-14	28-jul-14		LICITACION PUBLICA	20,590,758.70	16,862,151.72	123550006	615	28%	82%	B	M ²	16,133.13	35,000