



R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016  
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, MÉXICO

**MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Informe y Avance de Obras Públicas(CAPUFE 2014)**

**Ejercicio Fiscal 2015**

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	No. Contrato	Importe		Avance (%) acumulado		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Contratado	Ejercido (2015)	Físico	Financiero	
1	CAPUFE 2014	AMPLIACIÓN DEL SEGUNDO CUERPO DE LA AVENIDA MONTERREY ENTRE LA CALLE PILOTOS Y BOULEVARD ANZURES	LOS FRESNOS	LP-PAV-CAPUFE-01/14	20,590,758.70	3,872,528.53	100%	100%	TERMINADA

**TOTAL**

**3,872,528.53**