



MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Informe y Avance de Obras Públicas(CAPUFE 2015)
Ejercicio Fiscal 2015

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	No. Contrato	Modalidad de Adjudicacion	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
						Contratado	Ejercido (2015)	Fisico	Financiero	
1	CAPUFE 2015	LAS TORRES, BLVD. LAS TORRES ENTRE BLVD. MIRAFLORES YA CCESO A VALLES DEL PARAISO Y BLVD. PEDREGAL DE SAN ANGEL ENTRE BLVD. MIRAFLORES Y LIMITE NORTE DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN LAS COLONIAS FAC. SANTA ANITA, EDEN	FACC. SANTA ANITA, EDEN COUNTRY VILLAS, FRACC. BONANZA, VALLE REAL, GRAN BOULEVARD RESIDENCIAL, RESIDENCIAL LONGORIA, LAS VIÑAS RESIDENCIAL Y	LP-OBC-CAPUFE-01/15	LICITACION PUBLICA	21,145,381.91	10,343,408.65	45%	49%	EN PROCESO

TOTAL

10,343,408.65