



MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Informe y Avance de Obras Públicas(CAPUFE 2014)

Ejercicio Fiscal 2015

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	No. Contrato	Importe		Avance (%) acumulado		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Contratado	Ejercido (2015)	Fisico	Financiero	
1	CAPUFE 2014	AMPLIACIÓN DEL SEGUNDO CUERPO DE LA AVENIDA MONTERREY ENTRE LA CALLE PILOTOS Y BOULEVARD ANZURES	LOS FRESNOS	LP-PAV-CAPUFE-01/14	20,590,758.70	2,255,590.91	100%	93%	EN PROCESO

TOTAL

2,255,590.91



R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, MÉXICO

MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Informe y Avance de Obras Públicas(CAPUFE 2013)

Ejercicio Fiscal 2015

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	No. Contrato	Importe		Avance (%) acumulado		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Contratado	Ejercido (2015)	Fisico	Financiero	
1	CAPUFE 2013	COMPLEMENTO DE LA AMPLIACION DEL SEGUNDO CUERPO DE LA AVE.MONTERREY ENTRE EMILIANO ZAPATA Y ANZURES	HACIENDAS J. LONGORIA, LOS PRESIDENTES Y LOS FRESNOS	LP-PAV-CAPUFE/2013-02/14	\$ 7,149,374.55	\$ 1,058,924.29	31%	60%	PROCESO

TOTAL

1,058,924.29