



MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Informe y Avance de Obras Públicas(CAPUFE 2016)

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	No. Contrato	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Contratado	Ejercido (2017)	Fisico	Financiero	
1	CAPUFE 2016	SOLUCION VIAL SIMON BOLIVAR MODERNIZACION DE LA ENTRADA A LA CIUDAD POR CARRETERA ANTIGUA Y SALIDA POR CARRETERA NACIONAL, EN LAS COLONIAS FRACCIONAMIENTO RIO BRAVO, ISSSTE, INFONAVIT-FUNDADORES, PARQUE INDUSTRIAL RIO BRAVO, CONCORDIA, ALONSO GUTIERREZ Y LA PAZ	COLONIAS FRACCIONAMIENTO RIO BRAVO, ISSSTE, INFONAVIT-FUNDADORES, PARQUE INDUSTRIAL RIO BRAVO, CONCORDIA, ALONSO GUTIERREZ Y LA PAZ	LP-OBC-CAPUFE-01/16	27,534,442.76	11,479,224.92	100%	98%	PROCESO

TOTAL

11,479,224.92