



**MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Informe y Avance de Obras Públicas(CAPUFE 2016)**  
**Ejercicio Fiscal 2016**

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	No. Contrato	Modalidad de Adjudicacion	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
						Contratado	Ejercido (2016)	Fisico	Financiero	
1	CAPUFE 2016	SOLUCION VIAL SIMON BOLIVAR MODERNIZACION DE LA ENTRADA A LA CIUDAD FRACCIONAMIENTO RIO BRAVO, ISSSTE, INFONAVIT, CONCORDIA, RIO BRAVO	FRACCIONAMIENTO RIO BRAVO, ISSSTE, INFONAVIT PARQUE INDUSTRIAL RIO BRAVO, CONCORDIA	LP-OBC-CAPUFE-01/16	LICITACION PUBLICA	23,541,945.33	7,062,583.60	30%	30%	EN PROCESO

**TOTAL**

**7,062,583.60**