

**MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Informe y Avance de Obras Públicas (CAPUFE 2017)**

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
				Contratado	Ejercido (2017)	Fisico	Financiero	
1	CAPUFE 2017	REHABILITACION DE LA CARRETERA NACIONAL EN LOS KILOMETROS 8+644.84 AL 9+637.50 (TRAMO 1), EN LAS COLONIAS: LOMAS DEL POPP, MODULO INDUSTRIAL AMERICA, JARDINES DE LA HACIENDA Y COLINAS DEL SUR	LOMAS DEL POPP, MODULO INDUSTRIAL AMERICA, JARDINES DE LA HACIENDA Y COLINAS DEL SUR	10,508,887.24	9,981,657.35	95%	95%	EN PROCESO
2	CAPUFE 2017	REHABILITACION DE LA CARRETERA NACIONAL ENTRE LOS KILOMETROS 9+637.35 AL 10+731.50 (TRAMO 2), EN LOS FRACCIONAMIENTOS AMERICA 1 Y 2 Y COLONIA GRANJAS GUZMAN	FRACCIONAMIENTOS AMERICA 1 Y 2 Y COLONIA GRANJAS GUZMAN	12,782,648.64	9,237,276.77	72%	72%	EN PROCESO
3	CAPUFE 2017	ESTUDIOS TECNICOS Y DE INGENIERIA DE TRANSITO PARA LOS ALCANCES DE LOS PROYECTOS DE : 1.- SEÑALAMIENTO Y MEJORAS EN LAS VIALIDADES (SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA SCT) PARA INCENTIVAR EL USO DEL PUENTE INTERNACIONAL I Y II (PUERTA DE LAS AMERICAS Y JUAREZ LINCOLN) EN NUEVO LAREDO TAMAULIPAS; 2.- SEÑALAMIENTO Y MEJORAS EN LAS VIALIDADES (MEJORAR LA FLUIDEZ VIAL CON MAYOR SEGURIDAD Y OPERATIVA EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS) PARA INCENTIVAR EL USO DEL PUENTE INTERNACIONAL I Y II (PUERTA DE LAS MAERICA Y JUAREZ) EN NUEVO LAREDO TAMAULIPAS		839,086.00	419,543.00	50%	50%	EN PROCESO

**TOTAL \$ 19,638,477.12**