

MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Informe y Avance de Obras Públicas (CAPUFE 2017)

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
				Contratado	Ejercido (2017)	Fisico	Financiero	
1	CAPUFE 2017	REHABILITACION DE LA CARRETERA NACIONAL EN LOS KILOMETROS 8+644.84 AL 9+637.50 (TRAMO 1), EN LAS COLONIAS: LOMAS DEL POPP, MODULO INDUSTRIAL AMERICA, JARDINES DE LA HACIENDA Y COLINAS DEL SUR	LOMAS DEL POPP, MODULO INDUSTRIAL AMERICA, JARDINES DE LA HACIENDA Y COLINAS DEL SUR	10,508,887.24	6,216,465.19	10%	59%	EN PROCESO
2	CAPUFE 2017	REHABILITACION DE LA CARRETERA NACIONAL ENTRE LOS KILOMETROS 9+637.35 AL 10+731.50 (TRAMO 2), EN LOS FRACCIONAMIENTOS AMERICA 1 Y 2 Y COLONIA GRANJAS GUZMAN	FRACCIONAMIENTOS AMERICA 1 Y 2 Y COLONIA GRANJAS GUZMAN	12,782,648.64	6,558,729.73	90%	51%	EN PROCESO

TOTAL \$ 12,775,194.92