

MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Informe y Avance de Obras Públicas (CAPUFE 2017) A5 AL 31 DE MARZO 2018
Ejercicio Fiscal 2018

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	No. Contrato	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
				Contratado	Ejercido (2018)	Fisico	Financiero	
1	CAPUFE 2017	REHABILITACION DE LA CARRETERA NACIONAL EN LOS KILOMETROS 8+644.84 AL 9+637.50 (TRAMO 1), EN LAS COLONIAS: LOMAS DEL POPP, MODULO INDUSTRIAL AMERICA, JARDINES DE LA HACIENDA Y COLINAS DEL SUR	LP-REC-CAPUFE-01/17	10,508,887.24	744,890.05	100%	100%	EN PROCESO
2	CAPUFE 2017	REHABILITACION DE LA CARRETERA NACIONAL ENTRE LOS KILOMETROS 9+637.35 AL 10+731.50 (TRAMO 2), EN LOS FRACCIONAMIENTOS AMERICA 1 Y 2 Y COLONIA GRANJAS GUZMAN	LP-REC-CAPUFE-02/17	12,782,648.64	3,279,079.83	100%	90%	EN PROCESO
3	CAPUFE 2017	ESTUDIOS TECNICOS Y DE INGENIERIA DE TRANSITO PARA LOS ALCANCES DE LOS PROYECTOS DE : 1- SEÑALAMIENTO Y MEJORAS EN LAS VIALIDADES (SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL Y VERTIAL DE LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA SCT) PARA INCENTIVAR EL USO DEL PUENTE INTERNACIONAL I Y II	AD-ESTUDIOS-CAPUFE-01/17	839,086.00	350,442.65	100%	100%	TERMINADA
4	CAPUFE 2017	COMPRA DE VALLAS PARA MEJORAMIENTO DE VIALIDAD EN EL PUENTE II	ASIG-CAPUFE-14-12-2017	1,030,099.70	1,030,099.70	100%	100%	TERMINADA

TOTAL \$ 5,404,512.23