



R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, MEXICO

MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Informe y Avance de Obras Públicas(RAMO 23 2014)
Ejercicio Fiscal 2016

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	No. Contrato	Importe		Avance (%)	
					Contratado	Ejercido (2016)	Fisico	Financiero
4	RAMO 23	COLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL CAMPECHE	VARIAS	LP-DP-RAMO23-04/14-13614	\$ 75,111,122.00	2,956,236.96	64%	64%

TOTAL

2,956,236.96