

MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Informe y Avance de Obras Públicas (FISMUN 2017)

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
			Contratado	Ejercido (2017)	Fisico	Financiero	
1	FISMUN 2017	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO POR CALLE RAMON GUERRERO ENTRE PALAU Y AV. UNO ENTRE CALLE RAMON GUERRERO Y LIMITE NORTE; Y AVE. DOS ENTRE LIMITE SUR Y LIMITE NORTE EN EL EJIDO EL BAYITO	347,996.40	344,552.35	100.00	100%	TERMINADA
2	FISMUN 2017	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION POR JIMENEZ ENTRE ZUAZUA Y EMILIANO ZAPATA COLONIA GRANJAS REGINA	308,571.82	276,384.98	100%	100%	TERMINADA
3	FISMUN 2017	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE DURAZNO ENTRE FRANCISCO VILLA Y AQUILES SERDAN, COLONIA GRANJAS ECONOMICAS 1	160,388.64	142,899.36	100%	100%	TERMINADA
4	FISMUN 2017	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION POR AVE. RAUL GARCIA ENTRE EMILIO MADERO Y C. CESARIO GARCIA; C. CESARIO GARCIA ENTRE AVE. RAUL GARCIA Y AVE. LA PRESA, COLONIA 150 ANIVERSARIO	277,076.32	246,983.18	100%	100%	TERMINADA
5	FISMUN 2017	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE POR C. RAMON GUERRERO ENTRE AVE. UNO Y AVE. PALAU; AVE. DOS ENTRE LIMITE SUR Y LIMITE NORTE; AVENIDA UNO ENTRE RAMON GUERRERO Y LIMITE NORTE; C. JUAN MEDINA ENTRE PALAI Y LIMITE PONIENTE, EN EL EJIDO EL BAYITO	552,409.09	451,817.12	100%	100%	TERMINADA
6	FISMUN 2017	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE POR C. SAITO ENTRE SARA Y SANCHEZ; C. SANCHEZ ENTRE SAITO Y SOULES; AVE. SARMIENTO ENTRE SANTA ANA Y LIMITE PONIENTE, COL. LOS SANCHEZ	356,700.42	326,057.70	100%	100%	TERMINADA
7	FISMUN 2017	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE POR CALLE PROL. MANUELITA VALADEZ ENTRE AVE. APOLINAR CAMPA Y AVE. EVARISTA GUERRA, AVE. APOLINAR CAMPA ENTRE TRINIDAD RODRIGUEZ Y CALLE PROL. MANUELITA VALADEZ, AVE. EVARISTA GUERRA ENTRE C. TRINIDAD RODRIGUEZ Y C. JUAN ALVAREZ GUTIERREZ; AVE. RAUL GARCIA ENTRE C. EMILIO MADERO Y C. RAMON GARIBAY VACA, AVE. ANDRES GONZALEZ C. RINIDAD RODRIGUEZ Y C. RAMON GARIBAY VACA, AVE. JUAN SANCHEZ ENTRE C. TRINIDAD RODRIGUEZ Y RAMON GARIBAY VACA, C. CESARIO GARCIA ENTRE AVE. RAUL GARCIA Y AVE. LA PRESA, C. TRINIDAD RODRIGUEZ ENTRE AVE. JUAN SANCHEZ Y AVE. RAUL GARCIA, C. MANUELITA VALADEZ ENTRE AVE. JUAN SANCHEZ Y AVE. ANDREA MARTINEZ, C. RAMON GARIBAY VACA ENTRE AVE. JUAN SANCHEZ Y AVE. ANDREA MARTINEZ, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA NACIONAL	1,305,186.69	1,161,502.05	100%	100%	TERMINADA
8	FISMUN 2017	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO POR C. SAITO ENTRE SARA Y LOS SANCHEZ, AVE. SARMIENTO ENTRE SANTA ANA Y LIMITE PONIENTE, EN LA COLONIA LOS SANCHEZ	384,778.41	377,123.65	100%	100%	TERMINADA
9	FISMUN 2017	CONSTRUCCION DE LA ELECTRIFICACION POR RAMON GUERRERO ENTRE CARRETERA A PIEDRAS NEGRAS Y AVE. 1; AVE. PALAU ENTRE CALLE RAMON GUERRERO Y LIMITE NORTE; AVE. 2 ENTRE LIMITE NORTE Y LIMITE SUR; AVE. 1 ENTRE CALLE RAMO GUERRERO Y LIMITE NORTE, COLONIA EJIDO EL BAYITO	727,804.89	723,568.41	100%	100%	TERMINADA

10	FISMUN 2017	CONSTRUCCION DE LA ELECTRIFICACION DE JUAN ALVAREZ GUTIERREZ ENTRE AV. RAUL GARCIA Y AV. JUAN SANCHEZ; C. RAMON GARIBAY ENTRE AV. ANDREA MARTINEZ Y AV. BELISARIO RAMOS; C. MANUELITA VALDEZ ENTRE AVE. ANDRE MARTINEZ Y AV. IRINEO ESCAMILLA; AV. ANDRES GONZALEZ ENTRE TRINIDAD RODRIGUEZ Y RAMOS GARIBAY; AV. RAUL GARCIA ENTRE C. TRINIDAD RODRIGUEZ Y C. RAMON GARIBAY (TRANSFORMADOR DE CORRIENTE) COLONIA INDEPENDENCIA NACIONAL	817,077.54	764,177.96	100%	100%	TERMINADA
11	FISMUN 2017	MEJORAMIENTO DEL LADO SURORIENTE DEL EDIFICIO DEL VELATORIO PARA INSTALACIONES DE UN DISPENSARIO MEDICO, UBICADO EN AVE. MONTE OLIMPO ENTRE CALLE ESFINGE E HIMENEO EN EL FRACCIONAMIENTO EL PROGRESO	1,177,925.86	1,177,925.86	100%	100%	EN PROCESO/AS
12	FISMUN 2017	CONSTRUCCION DE LA ELECTRIFICACION, AV. ANDRES MARTINEZ ENTRE C. EMILIANO APATA Y C. PIOQUINTO TREVIÑO; C. EMILIANO ZAPATA ENTRE AVE. MONTERREY Y AVE. ANDRES MARTINEZ, C. EMILIANO ZAPATA ENTRE ANDRES MARTINEZ ENTRE LIMITE ORIENTE; C. GUADALUPE GARCIA ENTRE AV. ANDRES MARTINEZ Y LIMITE ORIENTE; C. RICARDO DE HOYOS ARIZPE ENTRE AV. ANDRES MARTINEZ Y AV. MONTERREY, C. LUCIANO TREVIÑO ENTRE AV. ANDRES MARTINEZ Y AVE. MONTERREY; C. JESUS CARDENA ENTRE AV. ANDRES Y LIMITE ORIENTE; C. JUAN RAMOS ENTRE AVE. ANDRES MARTINEZ Y LIMITE ORIENTE; C. JUAN RAMOS ENTRE AV. ANDRES MARTINEZ Y AV. MONTERREY COLONIA LOS PRESIDENTES	1,648,838.93	1,627,504.59	100%	100%	TERMINADA
13	FISMUN 2017	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE POR LA AVE. MARIO MORENO ENTRE C. ADALBERTO MARTINEZ Y C. LOLA BELTRAN; AVE. JOSE ALFREDO JIMENEZ ENTRE C. ADALBERTO MARTINEZ Y EULALIO GONZALEZ; AVE. JORGE NEGRETE ENTRE C. ADALBERTO MARTINEZ Y C. EULALIO GONZALEZ; AVE. PEDRO INFANTE ENTRE C. ADALBERTO MARTINEZ Y C. EULALIO GONZALEZ; AVE. TITAN ENTRE C. ADALBERTO MARTINEZ Y EULALIO GONZALEZ; AVE. JAVIER SOLIS C. ADALBERTO MARTINEZ Y LOLA BELTRAN; C. EULALIO GONZALEZ ENTRE AVE. QUETA JIMENEZ Y AVE. TINTAN; C. LOLA BELTRAN ENTE AVE. MARI MORENO Y AVE. CORNELIO REYNA; C. ADALBERTO MARTINEZ ENTRE JORGE NEGRETE Y AVE. JAVIER SOLIS, COL. LOS ARTISTAS	1,784,223.03	1,784,222.69	100%	100%	TERMINADA
14	FISMUN 2017	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE POR LUIS GARCIA ENTRE MONTERREY Y ANDRES MARTINEZ; FRANCISCO GARZA ENTRE HERIBERTO VILLARREAL Y ANDRES MARTINEZ	2,992,733.80	2,992,733.80	100%	100%	EN PROCESO/AS
15	FISMUN 2017	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO POR AVE. CUOCO SANCHEZ ENTRE PRIVADA ADALBERTO MARTINEZ Y C. EULALIO GONZALEZ AVE. MORENO ENTRE C. ADALBERTO MARTINEZ Y C. LOLA BELTRAN; AVE. CORNELIO REYNA ENTRE C. ADALBERTO MARTINEZ Y C. EULALIO GONZALEZ, AVE. AGUSTIN LARA ENTRE C. ADALBERTO MARTINEZ Y LIMITE NORTE; AVE. MARIA FELIX ENTRE C. ADALBERTO MARTINEZ Y LIMITE NORTE; AVE. JOSE ALFREDO JIMENEZ ENTRE C. ADALBERTO MARTINEZ Y C. EULALIO GONZALEZ; AVE. JORGE NEGRETE C. ADALBERTO MARTINEZ Y EULALIO GONZALEZ; AVE. PEDRO INFANTE ENTRE C. ADALBERTO MARTINEZ Y EULALIO GONZALEZ, PRIV. ADALBERTO MARTINEZ ENTRE AVE. CUOCO SANCHEZ Y AVE. MARIO MORENO COL. LOS ARTISTAS	3,151,249.75	3,056,689.87	100%	100%	TERMINADA
16	FISMUN 2017	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO POR CALLE PROL. MANUELITA VALDEZ, ENTRE AVE. APOLINAR CAMPA Y EVARISTA GUERRA; AVE. APOLINAR CAMPA ENTRE CALLE PROL. MANUELITA VALDEZ Y CALLE TRINIDAD RODRIGUEZ; AVE. EVARISTA GUERRA ENTRE CALLE TRINIDAD RODRIGUEZ Y CALLE JUAN ALVAREZ; AVE. RAUL GARCIA ENTRE EMILIO MADERO Y RAMON GARIBAY VACA, AVE. ANDRES GONZALEZ ENTRE TRINIDAD RODRIGUEZ Y RAMON GARIBAY VACA; AVE. ANDREA MARTINEZ ENTRE TRINIDAD RODRIGUEZ Y RAMON GARIBAY VACA; CALLE TRINIDAD RODRIGUEZ ENTRE RAUL GARCIA Y JUAN SANCHEZ; CALLE MANUELITA VALDEZ ENTRE JUAN SANCHEZ E IRINEO ESCAMILLA; Y CALLE RAMON GARIBAY ENTRE JUAN SANCHEZ Y ANDREA MARTINEZ, COLONIA INDEPENDENCIA NACIONAL	1,551,097.21	1,434,720.56	100%	100%	TERMINADA

17	FISMUN 2017	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO POR CALLE ARTURO ALVAREZ V. ENTRE ROBERTO ALVAREZ Y XAVIER ALEJANDRO ALVAREZ; CALLE ANA LILIA V. ENTRE GLORIA ALVAREZ SANCHEZ Y GLORIA VERONICA; CALLE FLOR HELENA A.M. ENTRE GLORIA ALVAREZ SANCHEZ Y GLORIA VERONICA; CALLE FLORINDA ALVAREZ ENTRE SALOME GUTIERREZ Y GLORIA VERONICA; Y AVE. GLORIA VERONICA ENTRE FLORINDA ALVAREZ Y ANA LILIA V. COL. SAN ROBERTO	1,979,058.67	1,817,705.97	100%	100%	TERMINADA
18	FISMUN 2017	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO POR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE AVE. EJERCITO TRIGERANTE Y AVE. INSURGENTES; JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE AVE. EJERCITO TRIGERANTE Y AVE. INSURGENTES; IGNACIO ALLENDE ENTRE EJERCITO TRIGERANTE Y AVE. DOLORES HIDALGO; IGNACIO ALLENDE ENTRE AVE. ABOLICION DE LA ESCLAVITUD Y AVE. INSURGENTES; LEONA VICARIO ENTRE AVE. QUERETARO Y AVE. DOLORES HIDALGO; LEONA VICARIO ENTRE ABOLICION DE LA ESCLAVITUD Y AVE. INSURGENTES; JUAN ALDAMA ENTRE EJERCITO TRIGERANTE Y AVE. INSURGENTES; MARIANO ESCOBEDO ENTRE AVE. EJERCITO TRIGERANTE Y AVE. QUERETARO; MARIANO ABASOLO ENTRE AVE. INDEPENDENCIA Y AVE. O9MA PEQUEÑA; LOMA DEL BAJIO ENTRE LOMA BELLA Y AVE. INSURGENTES; AVE. QUERETARO ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y LEONA VICARIO; AVE. DOLORES HIDALGO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y LEONA VICARIO; AVE. DOLORES HIDALGO ENTRE JUAN ALDAMA Y LOMA DEL BAJIO; AVE. INDEPENDENCIA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ; AVE. INDEPENDENCIA ENTRE JUN ALDAMA Y LOMA DEL BAJIO; AVE. EL PIPILA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMNGUEZ; AVE. ABOLICION DE LA ESCLAVITUD ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA E IGNACIO ALLENDE; AVE. ALHONDIGA DE GRANADITAS ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y AVE INSURGENTES ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y LOMA DEL BAJIO COL. INSURGENTES	4,791,598.58	4,474,832.04	93%	93%	EN PROCESO
19	FISMUN 2017	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO POR AVE. LAGO DE MORENO ENTRE EMILIO MADERO Y BLVD. UNIVERSIDAD; AVE. LA PRESA ENTRE EMILIO MADERO Y BLVD. UNIVERSIDAD; AVE. SAN JUDAS TADEO ENTRE JOSE RODRIGUEZ E IRAPUATO; AVE. ROMITA ENTRE JOSE RODRIGUEZ Y BLVD. UNIVERSIDAD; BRECHA SIN NOMBRE ENTRE UNIVERSIDAD Y COLECTOR COYOTE ALTO; EMILIO MADERO ENTRE HIARIO DE HOYOS Y AVE. LA PRESA; JOSE RODRIGUEZ ENTRE LAGO DE MORENO Y AVE. ROMITA; RAMON PUENTE ENTRE LAGO DE MORENO Y ROMITA; OTILIO MONTAÑO ENTRE LAGO DE MORENO Y ROMITA; IRAPUATO ENTRE LAGO DE MORENO Y ROMITA Y BLVD. UNIVERSIDAD ENTRE HILARIO DE HOYOS Y AVE. ROMITA, COLONIA AMPLIACION VAMOS TAMAULIPAS	4,553,345.51	3,715,531.31	82%	82%	EN PROCESO
20	FISMUN 2017	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR LUIS GARCIA ENTRE ARTURO CORTEZ VILLADA Y BLVD. LOS PRESIDENTES; FRANCISCO GARZA GUTIERREZ ENTRE HERIBERTO VILLAREAL Y ANDRES MARTINEZ; ISMAEL VILLARREAL Y ARTURO CORTEZ VILLADA Y ANDRES MARTINEZ; ABDON RODRIGUEZ SANCHEZ ENTRE HERIBERTO VILLARREAL Y BASILIO RAMOS; RUPERTO VILLARREAL ENTRE HERIBERTO VILLARREAL Y BASILIO RAMOS; ERNESTO FERRARA ENTRE HERIBERTO VILLARREAL Y BASILIO RAMOS; FRANCISCO BELDEN ENTRE HERIBERTO VILLARREAL Y LUIS RAMOS; TELESFORO MACIAS ENTRE CALLE S/N Y BASILIO RAMOS, PEDRO GONZALEZ Y CALLE S/N Y BASILIO RAMOS; PABLO PEÑA ENTRE ARTURO CORTEZ VILLADA; ARTURO CORTEZ VILLADA ENTRE ABDON RODRIGUEZ SANCHEZ Y PABLO PEÑA BLVD. LOS PRESIDENTES ENTRE LUIS GARCIA Y ANDRES MARTINEZ; ANDRES MARTINEZ ENTRE BLVD LOS PRESIDENTES Y PABLOPEÑA; Y BASILIO RAMOS ENTRE FRANCISCO BELDEN Y PABLO PEÑA COLONIA LOS PRESIDENTE	4,045,901.80	3,836,557.70	95%	95%	EN PROCESO
21	FISMUN 2017	CONSTRUCCION DE CENTRO MEDICO UBICADO EN RIO GRIJALVA Y RIO CHURUBUSCO COLONIA EL CAMPANARIO	7,117,371.62	6,710,729.74	100%	100%	TERMINADA
22	FISMUN 2017	MEJORAMIENTO DEL LADO NORTE DEL EDIFICIO DEL VELATORIO PARA INSTALACIONES DE UN COMEDOR COMUNITARIO INCLUYE EQUIPAMIENTO, UBICADO POR AL AVE. MONTE OLIMPO ENTRE CALLE ESFINGE E HIMENEO, COLONIA FRACCIONAMIENTO EL PROGRESO SECTOR COLORINES	1,817,390.76	1,774,111.58	100%	100%	TERMINADA

23	FISMUN 2017	EQUIPAMIENTO DEL DISPENSARIO MEDICO EN EL LADO SUR-ORIENTE DEL EDIFICIO DEL VELATORIO QUE SE LOCALIZA EN AVE. MONTE OLIMPO ENTRE LAS CALLES ESFINGE E HIMENEO EN EL FRACCIONAMIENTO EL PROGRESO	405,622.98	405,622.98	100%	100%	TERMINADA
24	FISMUN 2017	EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO EN EL LADO NORTE DEL EDIFICIO DEL VELATORIO QUE SE LOCALIZA EN AVENIDA MONTE OLIMPO ENTRE LAS CALLES ESFINGE E HIMENEO, EN EL FRACCIONAMIENTO EL PROGRESO	572,084.62	572,084.62	100%	100%	TERMINADA

\$ 40,196,040.06