



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE: NUEVO LAREDO

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

FONDO O RECURSO : FORTAMUN \_\_\_\_\_

NUM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN	APROBACION DE LA OBRA		CONTRATO				PERIODO REAL DE EJECUCION DE OBRA		INVERSION AUTORIZADA	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA FEDERAL	PARTIDA CONTABLE	PARTIDA PRESUPUESTAL (COG)	PORCENTAJE DE AVANCE			METAS			
			FECHA	DOCUMENTO O ACTA	DE FECHA:	NUMERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	INICIO	TERMINO					FISICO	FINANCIERO	SITUACION CONSTRUCTIVA DE LA OBRA	U. MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS	
<b>FORTAMUN 2014</b>																					
LP-IE-FFM-01/14-02612	CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACION UBICADA EN SAN MATEO ENTRE AVE. SANTA URSULA Y SANTA EMILIA EN EL FRACC. VILLAS DE SAN MIGUEL.	VILLAS DE SAN MIGUEL	26-feb-14	A	18-mar-14	LP-IE-FFM-01/14-02612	12-abr-14	08-oct-14	20-mar-14		10,142,035.00	9,385,512.12	123550002	612	99%	93%	B	M²	6952.47	15000	
LP-IE-FFM-02/14-02612	CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACION UBICADA EN CALLE ANFITRION Y COMEX EN EL FRACC. RESERVAS TERRITORIALES / REFORMA URBANA	RESERVAS TERRITORIALES Y REFORMA URBANA	26-feb-14	A	18-mar-14	LP-IE-FFM-02/14-02612	12-abr-14	08-oct-14	26-mar-14	10-sep-14	10,934,751.69	8,630,786.23	123550002	612	100%	79%	B	M²	11030.62	15000	
LP-PP-FFM-03/14-02612	CONSTRUCCION DE PLAZA DE PIES MOJADOS UBICADO EN EL BLVD. CARLOS CANTU ROSAS EN LA COL. NUEVA ERA	NUEVA ERA	26-feb-14	A	18-mar-14	LP-PP-FFM-03/14-02612	12-abr-14	26-may-14	15-abr-14		1,900,642.04	1,436,813.42	123550002	612	94%	76%	B	M²	521.66	5000	
LP-PP-FFM-04/14-02612	CONSTRUCCION DE PLAZA DE "PIES MOJADOS", UBICADO EN LA CALLE GUATEMELA ORIENTE ENTRE SANTA MARTHA Y FRANCISCO MUNGUJA EN LA COL. HACIENDA J. LONGORIA.	HACIENDA J. LONGORIA	26-feb-14	A	18-mar-14	LP-PP-FFM-04/14-02612	12-abr-14	10-jul-14	19-abr-14	12-sep-14	5,809,050.52	5,443,967.88	123550002	612	100%	94%	B	M²	4389.76	5000	
LP-PAV-FFM-05/14-02615	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EMILIO MADERO ENTRE CENTAURO DEL NORTE Y HUASTECA EN LA COL. FRANCISCO VILLA	FRANCISCO VILLA	26-feb-14	A	18-mar-14	LP-PAV-FFM-05/14-02615	12-abr-14	09-ago-14	02-may-14		4,067,107.16	2,406,407.85	123550002	615	86%	59%	B	M²	5075.92	350	