

MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Informe y Avance de Obras Públicas(FORTAMUN 2015)
Ejercicio Fiscal 2015

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	No. Contrato	Importe		Avance (%)	
					Contratado	Ejercido (2015)	Fisico	Financiero
1	FORTAMUN 2015	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE RECOLECTORES ENTRE PASO DE LOS INDIOS Y PILETA EN LA COL. CLAUDETTE	COL. CLAUDETTE	LP-PAV-FFM-04/15	2,627,052.68	2,280,578.28	100%	100%
2	FORTAMUN 2015	CONSTRUCCION DE PLAZA TOBOGAN INCLUYE: PIES MOJADOS EN LA CALLE LEYES DE REFORMA ENTRE ART. 7 Y ART. 6, EN LA COLONIA CONSTITUCIONAL	COLONIA CONSTITUCIONAL	LP-PP-FFM-05/15	4,156,272.26	3,547,665.51	100%	100.00%
3	FORTAMUN 2015	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BERLIN ENTRE BOULEVAR ANAHUAC Y PROLONGACION TAMAULIPAS EN LA COLONIA UNIDAD NACIONAL	COLONIA UNIDAD NACIONAL	LP-PAV-FFM-01/15	2,014,450.05	1,991,977.59	100%	100.00%
4	FORTAMUN 2015	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL DEPORTIVO, UBICADO EN LA CALLE CARMEN G. DE GARZA Y AVE. EVA SAMANO EN LA COLONIA FE.	LA COLONIA FE.	INV-DEPORTES-FFM-01/15	2,212,845.10	1,421,291.45	100%	100.00%
5	FORTAMUN 2015	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA UBICADA EN SAN FERNANDO ENTRE LA SIERRA Y SAN JOSE DEL FRACCIONAMIENTO LOS ANGELES	FRACCIONAMIENTO LOS ANGELES	INV-PP-FFM-02/15	1,358,601.37	690,192.89	100%	100.00%
6	FORTAMUN 2015	PAVIMENTACION ON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VALLE HERMOSO ENTRE HUASTECO Y EVA SAMANO COL. CAVAZOS LERMA	COL. CAVAZOS LERMA	LP-PAV-FFM-03/15	\$ 2,014,450.05	2,083,496.81	100%	100.00%
7	FORTAMUN 2015	CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL DE LA DIABETES INFANTIL (SEGUNDA ETAPA).	EL NOGAL	LP-EP-FFM-07/15-02612	\$ 3,452,592.52	3,092,464.33	100%	100.00%
8	FORTAMUN 2015	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN JARDIN DE NIÑOS EN LA COLONIA VALLES DE ANAHUAC	COLONIA VALLES DE ANAHUAC	LP-IE-FFM-08/15	\$ 1,869,811.63	1,246,493.26	46%	66.66%
9	FORTAMUN 2015	CONSTRUCCION DE ESCUELA SECUNDARIA DE NUEVA CREACION EN EL FRACCIONAMIENTO LOS GARZA	FRACCIONAMIENTO LOS GARZA	LP-IE-FFM-09/15	22,273,470.47	14,791,465.58	46%	66.41%
10	FORTAMUN 2015	PLAZA LOMAS DEL RIO (INCLUYE PIES MOJADOS)	COLONIA LOMAS DEL RIO	LP-PP-OD-13/15	2,988,307.98	2,988,307.98	100%	100.00%
11	FORTAMUN 2015	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL PARA EL CRUCE DE LA CARRETERA AEROPUERTO	CARRETERA AL AEROPUERTO	LP-PUENTES-OD-07/15	2,535,337.96	2,535,337.96	100%	100.00%
12	FORTAMUN 2015	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LOS INCAS Y LIMITE NORTE EN LA COLONIA LAS ALAZANAS	COLONIA LAS ALAZANAS	LP-PAV-OD-22/15	2,569,734.49	2,569,734.49	100%	100.00%
13	FORTAMUN 2015	TERMINACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN MEDELLIN ENTRE HABANA Y DIONISIO CARREON EN LA COLONIA BERTHA DEL AVELLANO	COLONIA BERTHA DEL AVELLANO	INV-PAV-OD-21/15	1,126,053.56	1,126,053.56	100%	100.00%

TOTAL

40,365,059.69