

**MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Informe y Avance de Obras Públicas(Fortamun 2015)**  
**Ejercicio Fiscal 2016**

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	No. Contrato	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada)
					Contratado	Ejercido (2016)	Fisico	Financiero	
1	FORTAMUN 2015	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN JARDIN DE NIÑOS EN LA COLONIA VALLES DE ANAHUAC	COLONIA VALLES DE ANAHUAC	LP-IE-FFM-08/15	512,280.32	512,280.32	100%	100%	TERMINO
2	FORTAMUN 2015	CONSTRUCCION DE ESCUELA SECUNDARIA DE NUEVA CREACION EN EL FRACCIONAMIENTO LOS GARZA	FRACCIONAMIENTO LOS GARZA	LP-IE-FFM-09/15	6,364,476.01	6,364,476.01	100%	100%	TERMINO
3	FORTAMUN 2015	CONSTRUCCION DE PLAZA TOBOGAN INCLUYE: PIES MOJADOS EN LA CALLE LEYES DE REFORMA ENTRE ART. 7 Y ART. 6, EN LA COLONIA CONSTITUCIONAL	COLONIA CONSTITUCIONAL	LP-PP-FFM-05/15	395,526.78	395,526.78	100%	100%	TERMINO
4	FORTAMUN 2015	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ESQUINA NOR-PONIENTE ENTRE SALINAS PUGA Y PRIVADA SIMON BOLIVAR; MACLOVIO HERRERA ENTRE LUIS CABALLERO Y TOMAS F. DE LA GARZA; TOMAS F. DE LA GARZA ENTRE MACLOVIO HERRERA Y PRIVADA SIMON BOLIVAR; PRIVADA MACLOVIO HERRERA ENTRE TOMAS F. DE LA GARZA Y PRIVADA LUIS CABALLERO; PRIVADA LUIS CABALLERO ENTRE MACLOVIO HERRERA Y PRIVADA MACLOVIO HERRERA; MINA ENTRE CUAUHEMOC Y PORFIRIO DIAZ; CUAUHEMOC ENTRE CANALES Y GONZALEZ, CANALES ENTRE CUAUHEMOC Y PORFIRIO DIAZ EN LA COLONIA PALACIOS Y VICTORIA	PALACIOS Y VICTORIA	AD-B-RFFM-2015-01/16	342,987.44	342,987.44	100%	100%	TERMINO
5	FORTAMUN 2015	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CRUCERO DE QUERETARO Y PROLONGACION GUERRERO; CRUCERO DE QUERETARO Y OCAMPO; AQUILES SERDAN Y 6 DE NOVIEMBRE; COMONFORT Y ESQUINA DE PROVADA TAMAULIPAS Y CONSTANZA GARCIA; EN LAS COLONIAS MADERO Y GUERRERO	MADERO Y GUERRERO	AD-B-RFFM-2015-02/16	270,751.42	270,751.42	100%	100%	TERMINO
6	FORTAMUN 2015	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN RAUL MADERO ENTRE SILVESTRE TERRAZAS Y CENTAURO DEL NORTE EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA	FRANCISCO VILLA	INV-PAV-RFFM-2015-02/16	1,344,144.24	1,129,873.73	85%	84%	EN PROCESO

7	FORTAMUN 2015	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA MEDELLIN ENTRE CARRETERA AEROPUERTO Y AGUSTIN RODRIGUEZ EN LA COLONIA LA SANDIA	LA SANDIA	INV-PAV-RFFM-2015-01/16	619,820.55	461,333.06	70%	74%	EN PROCESO
8	FORTAMUN 2015	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TRINIDAD RODRIGUEZ ENTRE SILVESTRE TERRAZAS Y CENTAURO DEL NORTE, EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA	FRANCISCO VILLA	INV-PAV-RFFM-2015-03/16	1,464,786.12	1,250,966.39	85%	85%	EN PROCESO

**TOTAL \$ 10,728,195.15**