

**MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Informe y Avance de Obras Públicas(FORTAMUN 2015)**  
**Ejercicio Fiscal 2015**

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	No. Contrato	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
						Contratado	Ejercido (2015)	Físico	Financiero	
1	FORTAMUN 2015	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE RECOLECTORES ENTRE PASO DE LOS INDIOS Y PILETA EN LA COL. CLAUDETTE	COL. CLAUDETTE	LP-PAV-FFM-04/15	LICITACION PUBLICA	2,627,052.68	2,280,578.28	80%	86.81%	EN PROCESO
2	FORTAMUN 2015	CONSTRUCCION DE PLAZA TOBOGAN INCLUYE: PIES MOJADOS EN LA CALLE LEYES DE REFORMA ENTRE ART. 7 Y ART. 6, EN LA COLONIA CONSTITUCIONAL	COLONIA CONSTITUCIONAL	LP-PP-FFM-05/15	LICITACION PUBLICA	4,156,272.26	1,246,881.68	50%	30.00%	EN PROCESO
3	FORTAMUN 2015	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BERLIN ENTRE BOULEVAR ANAHUAC Y PROLONGACION TAMAULIPAS EN LA COLONIA UNIDAD NACIONAL	COLONIA UNIDAD NACIONAL	LP-PAV-FFM-01/15	LICITACION PUBLICA	2,014,450.05	1,416,570.31	40%	70.32%	EN PROCESO
4	FORTAMUN 2015	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL DEPORTIVO, UBICADO EN LA CALLE CARMEN G. DE GARZA Y AVE. EVA SAMANO EN LA COLONIA FE.	LA COLONIA FE.	INV-DEPORTES-FFM-01/15	INVITACION	2,212,845.10	1,076,780.84	50%	48.66%	EN PROCESO
5	FORTAMUN 2015	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA UBICADA EN SAN FERNANDO ENTRE LA SIERRA Y SAN JOSE DEL FRACCIONAMIENTO LOS ANGELES	FRACCIONAMIENTO LOS ANGELES	INV-PP-FFM-02/15	INVITACION	1,358,601.37	247,411.16	20%	18.21%	EN PROCESO
6	FORTAMUN 2015	PAVIMENTACION ON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VALLE HERMOSO ENTRE HUASTECO Y EVA SAMANO COL. CAVAZOS LERMA	COL. CAVAZOS LERMA	LP-PAV-FFM-03/15	LICITACION PUBLICA	\$ 2,014,450.05	1,739,458.44	85%	86.35%	EN PROCESO
7	FORTAMUN 2015	CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL DE LA DIABETES INFANTIL (SEGUNDA ETAPA).	EL NOGAL	LP-EP-FFM-07/15-02612	LICITACION PUBLICA	\$ 3,452,592.52	1,477,310.24	40%	42.79%	EN PROCESO
8	FORTAMUN 2015	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN JARDIN DE NIÑOS EN LA COLONIA VALLES DE ANAHUAC	COLONIA VALLES DE ANAHUAC	LP-IE-FFM-08/15	LICITACION PUBLICA	\$ 1,869,811.63	560,943.49	30%	30.00%	EN PROCESO
9	FORTAMUN 2015	CONSTRUCCION DE ESCUELA SECUNDARIA DE NUEVA CREACION EN EL FRACCIONAMIENTO LOS GARZA	FRACCIONAMIENTO LOS GARZA	LP-IE-FFM-09/15	LICITACION PUBLICA	22,273,470.47	6,682,041.14	30%	30.00%	EN PROCESO

**TOTAL**

**16,727,975.58**