

**MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Informe y Avance de Obras Públicas(Fortamun 2016)**  
**Ejercicio Fiscal 2016**

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	No. Contrato	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Contratado	Ejercido (2016)	Fisico	Financiero	
1	FORTAMUN 2016	REHABILITACION DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO JOSE ALLENDE Y UNZAGA, UBICADA EN JOSE DE ESCANDON ENTRE SANTIAGO M. BELDEN Y MIGUEL HIDALGO , EN LA COLONIA VICTORIA	COLONIA VICTORIA	AD-IE-FFM-01/16	162,083.44	162,083.44	100%	100%	TERMINADA
2	FORTAMUN 2016	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS EJERCITADORES AL AIRE LIBRE EN LA PLAZA PUBLICA UBICADA SOBRE LA AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO, EN LA COLONIA LOS CANTAROS	COLONIA LOS CANTAROS	AD-PP-FFM-02/16	124,083.35	124,083.35	100%	100%	TERMINADA
3	FORTAMUN 2016	CONSTRUCCION DE MODULOS EN EL PARQUE NARCISO MENDOZA UBICADA ENTRE LAS CALLES DE VICTORIA, DONACIANO ECHEVARREIA, GONZALEZ Y AMERICA EN LA COLONIA HIDALGO	COLONIA HIDALGO	AD-PP-FFM-03/16	260,219.24	260,219.24	100%	100%	TERMINADA
4	FORTAMUN 2016	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS EJERCITADORES AL AIRE LIBRE EN EL PARQUE NARCISO MENDOZA, UBICADA ENTRE LAS CALLES DE VICTORIA, DONACIANO ECHAVARRIA, GONZALEZ Y AMERICA, EN LA COLONIA HIDALGO	COLONIA HIDALGO	AD-PP-FFM-04/16	123,629.38	123,629.38	100%	100%	TERMINADA
5	FORTAMUN 2016	ALUMBRADO PUBLICO EN PEDRO PEREZ IBARRA ENTRE BOULEVARD LOS DOS LAREDOS Y PROLONGACION MONTERREY, PARQUE INDUSTRIAL DOS LAREDOS	PARQUE INDUSTRIAL DOS LAREDOS	INV-ALUM-FFM-01/16	549,025.83	549,025.83	100%	100%	TERMINADA
6	FORTAMUN 2016	ALUMBRADO A BASE DE SUPERPOSTE EN AVENIDA TECNOLOGICO Y PASEO LOMA REAL COLONIA INFONAVIT-ISSSTE	COLONIA INFONAVIT-ISSSTE	INV-ALUM-FFM-02/16	1,097,838.35	1,097,838.35	100%	100%	TERMINADA
7	FORTAMUN 2016	SUPERPOSTE EN PROLONGACION EVA SAMANO Y LA CALLE BURGOS, EN LA COLONIA MANUEL CAVAZOS LERMA	COLONIA MANUEL CAVAZOS LERMA	INV-ALUM-FFM-04/16	1,027,150.66	1,027,150.66	100%	100%	TERMINADA
8	FORTAMUN 2016	LIMPIEZA DE ARROYO PRESA DON BRUNO EN LA COLONIA PLAN CONCORDIA	COLONIA PLAN CONCORDIA	INV-CM-FFM-03/16	1,383,500.83	1,383,500.83	100%	100%	TERMINADA
9	FORTAMUN 2016	ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE CAMPECHE ENTRE DEGOLLADO Y RUIZ CORTINEZ EN LA COLONIA RIVERAS DEL BRAVO	COLONIA RIVERAS DEL BRAVO	LP-ALUM-FFM-07/16	1,474,750.25	1,474,750.25	100%	100%	TERMINADA
10	FORTAMUN 2016	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO EN LA CALLE RIO BRAVO ENTRE RIO CONCHOS Y RIO PILON EN LA COLONIA FUNDADORES	COLONIA FUNDADORES	LP-DEPORTES-FFM-09/16	1,435,361.32	1,435,361.32	100%	100%	TERMINADA
11	FORTAMUN 2016	REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON EN LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ UBICADA EN LA COLONIA VIVEROS	COLONIA VIVEROS	LP-DEPORTES-FFM-10/16	2,722,809.61	2,456,416.90	95%	90%	EN PROCESO
12	FORTAMUN 2016	REHABILITACION DE AREA DEPORTIVA EN LA CALLE CARLOS ROJAS Y VALDE REYNA EN LA COLONIA NUEVA ERA	COLONIA NUEVA ERA	LP-DEPORTES-FFM-11/16	2,200,686.66	2,200,686.66	100%	100%	TERMINADA
13	FORTAMUN 2016	CONSTRUCCION DEL CANAL PLUVIAL EN AVENIDA APODACA ENTRE ANZURES Y AMEALCO, COLONIA LOS FRESNOS, INC: REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CUEPRO ORIENTE	COLONIA LOS FRESNOS	LP-DP-FFM-05/16	6,341,865.07	6,341,865.07	100%	100%	TERMINADA
14	FORTAMUN 2016	PAVIMENTACION PARA EL ACCESO AL CENTRO ACUATICO VILLAS POR LA CALLE LAGO DE CHAPALA EN LA COLONIA EL NOGAL	COLONIA EL NOGAL	LP-OBC-FFM-01/16	5,634,201.86	5,634,201.86	100%	100%	TERMINADA
15	FORTAMUN 2016	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL ADOSADO SOBRE LA CALLE YUCATAN Y VIAS DE FFCC EN LA COLONIA HIDALGO	COLONIA HIDALGO	LP-PUENTE-FFM-03/16	2,096,508.09	2,042,988.72	90%	97%	EN PROCESO
16	FORTAMUN 2016	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE GENERAL MIRAMON Y BESAIRE EN LAS COLONIAS BENITO JUAREZ-FOVISSSTE	COLONIAS BENITO JUAREZ-FOVISSSTE	LP-PUENTE-FFM-04/16	2,140,128.61	2,140,128.61	100%	100%	TERMINADA

17	FORTAMUN 2016	ALUMBRADO PUBLICO ENE L PUENTE VEHICULAR CAVAZOS LERMA INCLUYE SUPER POSTE, EN LA COLONIA CAVAZOS LERMA	COLONIA CAVAZOS LERMA	LP-ALUM-FFM-06/16	1,396,052.15	1,396,052.15	100%	100%	TERMINADA
18	FORTAMUN 2016	ACCESO A LA CARRETERA NACIONAL NUEVO LAREDO KM 18 (SEÑALAMIENTO INFORMATIVO	CARRETERA NACIONAL NUEVO LAREDO KM 18	LP-CM-FFM-12/16	4,802,734.85	4,802,734.85	100%	100%	TERMINADA
19	FORTAMUN 2016	PAVIMENTACION COMPLEMENTARIA PARA EL ACCESO A LA SECUNDARIA SAN ANDRES POR RIO COLORADO (CAD 0+520.00 AL 0+660+49)	SAN ANDRES	LP-OBC-FFM-02/16	1,697,732.74	1,697,732.74	100%	100%	TERMINADA
20	FORTAMUN 2016	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA CALLE PASEO LOMA REAL Y AVE. PROL. TECNOLOGICO EN EL PARQUE INDUSTRIAL RIO BRAVO	PARQUE INDUSTRIAL RIO BRAVO	LP-PP-FFM-08/16	4,897,826.84	4,290,306.23	90%	88%	EN PROCESO
21	FORTAMUN 2016	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA EN SECUNDARIA NUM.13 EN CAMPUS DE ESTUDIO MEDIO Y MEDIO SUPERIOR	LOS FRESNOS	LP-IE-FFM-13/16	18,062,679.14	5,414,469.96	30%	30%	EN PROCESO

**TOTAL \$ 46,055,226.40**