

MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Informe y Avance de Obras Públicas(Fortamun 2016)

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	No. Contrato	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Contratado	Ejercido (2017)	Fisico	Financiero	
1	FORTAMUN 2016	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA CALLE PASEO LOMA REAL Y AVE. PROL. TECNOLOGICO EN EL PARQUE INDUSTRIAL RIO BRAVO	PARQUE INDUSTRIAL RIO BRAVO	LP-PP-FFM-08/16	4,897,826.84	311,570.71	100%	100%	EN PROCESO
2	FORTAMUN 2016	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA EN SECUNDARIA NUM.13 EN CAMPUS DE ESTUDIO MEDIO Y MEDIO SUPERIOR	LOS FRESNOS	LP-IE-FFM-13/16	18,062,679.14	1,712,564.70	30%	32%	EN PROCESO
3	FORTAMUN 2016	REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON EN LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ UBICADA EN LA COLONIA VIVEROS	COLONIA VIVEROS	LP-DEPORTES-FFM-10/16	2,722,809.61	102,157.94	100%	100%	EN PROCESO