

**MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Informe y Avance de Obras Públicas (FORTAMUN 2016)**

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
				Contratado	Ejercido (2017)	Fisico	Financiero	
1	FORTAMUN 2016	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL ADOSADO SOBRE LA CALLE YUCATAN Y VIAS DE FFCC EN LA COLONIA HIDALGO	COLONIA HIDALGO	2,096,508.09	26389.28	100%	99%	EN PROCESO
2	FORTAMUN 2016	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA CALLE PASEO LOMA REAL Y AVE. PROL. TECNOLOGICO EN EL PARQUE INDUSTRIAL RIO BRAVO	PARQUE INDUSTRIAL RIO BRAVO	4,897,826.84	311,570.71	100%	100%	TERMINADO
3	FORTAMUN 2016	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA EN SECUNDARIA NUM.13 EN CAMPUS DE ESTUDIO MEDIO Y MEDIO SUPERIOR	LOS FRESNOS	18,062,679.14	8,294,962.03	100%	71%	EN PROCESO
4	FORTAMUN 2016	REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON EN LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ UBICADA EN LA COLONIA VIVEROS	COLONIA VIVEROS	2,722,809.61	102,157.94	100%	100%	TERMINADO

**TOTAL \$ 8,735,079.96**