

MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Informe y Avance de Obras Públicas(Fortamun 2016)
Ejercicio Fiscal 2016

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	No. Contrato	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Contratado	Ejercido (2016)	Físico	Financiero	
1	FORTAMUN 2016	REHABILITACION DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO JOSE ALLENDE Y UNZAGA, UBICADA EN JOSE DE ESCANDON ENTRE SANTIAGO M. BELDEN Y MIGUEL HIDALGO , EN LA COLONIA VICTORIA	COLONIA VICTORIA	AD-IE-FFM-01/16	162,085.00	133,679.30	90%	82%	EN PROCESO
2	FORTAMUN 2016	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS EJERCITADORES AL AIRE LIBRE EN LA PLAZA PUBLICA UBICADA SOBRE LA AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO, EN LA COLONIA LOS CANTAROS	COLONIA LOS CANTAROS	AD-PP-FFM-02/16	124,576.39	37,372.92	20%	30%	EN PROCESO
3	FORTAMUN 2016	CONSTRUCCION DE MODULOS EN EL PARQUE NARCISO MENDOZA UBICADA ENTRE LAS CALLES DE VICTORIA, DONACIANO ECHEVARREIA, GONZALEZ Y AMERICA EN LA COLONIA HIDALGO	COLONIA HIDALGO	AD-PP-FFM-03/16	271,699.56	81,509.87	25%	30%	EN PROCESO
4	FORTAMUN 2016	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS EJERCITADORES AL AIRE LIBRE EN EL PARQUE NARCISO MENDOZA, UBICADA ENTRE LAS CALLES DE VICTORIA, DONACIANO ECHAVARRIA, GONZALEZ Y AMERICA, EN LA COLONIA HIDALGO	COLONIA HIDALGO	AD-PP-FFM-04/16	124,575.78	108,420.90	90%	87%	EN PROCESO
5	FORTAMUN 2016	ALUMBRADO PUBLICO EN PEDRO PEREZ IBARRA ENTRE BOULEVARD LOS DOS LAREDOS Y PROLONGACION MONTERREY, PARQUE INDUSTRIAL DOS LAREDOS	PARQUE INDUSTRIAL DOS LAREDOS	INV-ALUM-FFM-01/16	568,658.29	170,597.49	20%	30%	EN PROCESO
6	FORTAMUN 2016	ALUMBRADO A BASE DE SUPERPOSTE EN AVENIDA TECNOLÓGICO Y PASEO LOMA REAL COLONIA INFONAVIT-ISSSTE	COLONIA INFONAVIT-ISSSTE	INV-ALUM-FFM-02/16	910,464.30	273,139.28	20%	30%	EN PROCESO
7	FORTAMUN 2016	SUPERPOSTE EN PROLONGACION EVA SAMANO Y LA CALLE BURGOS, EN LA COLONIA MANUEL CAVAZOS LERMA	COLONIA MANUEL CAVAZOS LERMA	INV-ALUM-FFM-04/16	852,228.22	255,668.47	30%	30%	EN PROCESO
8	FORTAMUN 2016	LIMPIEZA DE ARROYO PRESA DON BRUNO EN LA COLONIA PLAN CONCORDIA	COLONIA PLAN CONCORDIA	INV-CM-FFM-03/16	1,238,681.47	371,604.44	30%	30%	EN PROCESO
9	FORTAMUN 2016	ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE CAMPECHE ENTRE DEGOLLADO Y RUIZ CORTINEZ EN LA COLONIA RIVERAS DEL BRAVO	COLONIA RIVERAS DEL BRAVO	LP-ALUM-FFM-07/16	1,507,189.33	452,156.79	26%	30%	EN PROCESO
10	FORTAMUN 2016	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO EN LA CALLE RIO BRAVO ENTRE RIO CONCHOS Y RIO PILON EN LA COLONIA FUNDADORES	COLONIA FUNDADORES	LP-DEPORTES-FFM-09/16	1,423,435.86	427,030.76	30%	30%	EN PROCESO
11	FORTAMUN 2016	REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON EN LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ UBICADA EN LA COLONIA VIVEROS	COLONIA VIVEROS	LP-DEPORTES-FFM-10/16	2,722,809.61	816,842.88	10%	30%	EN PROCESO
12	FORTAMUN 2016	REHABILITACION DE AREA DEPORTIVA EN LA CALLE CARLOS ROJAS Y VALDE REYNA EN LA COLONIA NUEVA ERA	COLONIA NUEVA ERA	LP-DEPORTES-FFM-11/16	2,246,534.65	673,960.39	20%	30%	EN PROCESO
13	FORTAMUN 2016	CONSTRUCCION DEL CANAL PLUVIAL EN AVENIDA APODACA ENTRE ANZURES Y AMEALCO, COLONIA LOS FRESNOS, INC: REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CUEPRO ORIENTE	COLONIA LOS FRESNOS	LP-DP-FFM-05/16	5,391,868.71	1,617,560.61	10%	30%	EN PROCESO
14	FORTAMUN 2016	PAVIMENTACION PARA EL ACCESO AL CENTRO ACUATICO VILLAS POR LA CALLE LAGO DE CHAPALA EN LA COLONIA EL NOGAL	COLONIA EL NOGAL	LP-OBC-FFM-01/16	5,636,763.70	1,691,029.11	15%	30%	EN PROCESO
15	FORTAMUN 2016	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL ADOSADO SOBRE LA CALLE YUCATAN Y VIAS DE FFCC EN LA COLONIA HIDALGO	COLONIA HIDALGO	LP-PUENTE-FFM-03/16	2,096,508.09	1,795,614.74	90%	86%	EN PROCESO
16	FORTAMUN 2016	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE GENERAL MIRAMON Y BESAIRE EN LAS COLONIAS BENITO JUAREZ-FOVISSSTE	COLONIAS BENITO JUAREZ-FOVISSSTE	LP-PUENTE-FFM-04/16	2,472,930.49	741,879.15	30%	30%	EN PROCESO

17	FORTAMUN 2016	ALUMBRADO PUBLICO EN EL PUENTE VEHICULAR CAVAZOS LERMA INCLUYE SUPER POSTE, EN LA COLONIA CAVAZOS LERMA	COLONIA CAVAZOS LERMA	LP-ALUM-FFM-06/16	1,410,735.75	423,220.73	30%	30%	EN PROCESO
18	FORTAMUN 2016	ACCESO A LA CARRETERA NACIONAL NUEVO LAREDO KM 18 (SEÑALAMIENTO INFORMATIVO)	CARRETERA NACIONAL NUEVO LAREDO KM 18	LP-CM-FFM-12/16	4,512,083.08	2,256,041.55	50%	50%	EN PROCESO
19	FORTAMUN 2016	PAVIMENTACION COMPLEMENTARIA PARA EL ACCESO A LA SECUNDARIA SAN ANDRES POR RIO COLORADO (CAD 0+520.00 AL 0+660+.49)	SAN ANDRES	LP-OBC-FFM-02/16	1,697,741.97	509,322.59	30%	30%	EN PROCESO
20	FORTAMUN 2016	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA CALLE PASEO LOMA REAL Y AVE. PROL. TECNOLOGICO EN EL PARQUE INDUSTRIAL RIO BRAVO	PARQUE INDUSTRIAL RIO BRAVO	LP-PP-FFM-08/16	4,897,826.84	1,469,348.05	30%	30%	EN PROCESO

TOTAL

\$ 14,306,000.02