



MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Informe y Avance de Obras Públicas (FORTAMUN 2017)

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
				Contratado	Ejercido (2017)	Físico	Financiero	
1	FORTAMUN 2017	ALUMBRADO PUBLICO EN IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CARRETERA NACIONAL Y FRANCICO VILA EN LA COLONIA GRANJAS REGINA	GRANJAS REGINA	1,731,562.76	1,654,407.94	100%	100%	TERMINADA
2	FORTAMUN 2017	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 16" DE DIAMETRO PVC DEL CARCAMO DE CAPTACION A LA PLANTA SUR ORIENTE, CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	2,499,919.55	2,391,502.73	100%	100%	TERMINADA
3	FORTAMUN 2017	MEJORAMIENTO A LA EFICIENCIA DEL SECTOR "O" MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE 24" DE LAS CALLES ALDAMA Y ALLENDE EN LAS COLONIAS JARDIN, MORELOS Y JUAREZ	JARDIN, MORELOS Y JUAREZ	17,493,798.70	16,914,495.25	97%	97%	EN PROCESO
4	FORTAMUN 2017	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA CALLE BADIAN EN LA COLONIA AMPLIACION EL NOGAL	EL NOGAL	9,534,346.12	8,673,821.53	91%	91%	EN PROCESO
5	FORTAMUN 2017	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR ARTICULO 17 ENTRE ARTICULO 123 Y ARTICULO 130 EN LA COLONIA CONSTITUCIONAL	CONSTITUCIONAL	4,507,973.83	3,753,532.52	100%	100%	TERMINADA
6	FORTAMUN 2017	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR MARCIAL CAVAZOS ENTRE INCAS Y SANTA URSULA, (INCLUYE BANQUETAS) EN LA COLONIA LAS ALAZANAS	ALAZANAS	3,784,889.04	2,404,274.73	64%	64%	EN PROCESO
7	FORTAMUN 2017	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR LUIS AGUIRRE BENAVIDES ENTRE SOLEDAD SEAÑEZ Y SILVESTRE TERRRAZAS EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA	FRANCISCO VILLA	2,439,144.19	1,721,736.84	100%	100%	TERMINADA
8	FORTAMUN 2017	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR PAREDON ENTRE RAUL MADERO E IGLESIAS CALDERON EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA	FRANCISCO VILLA	1,726,472.47	1,387,527.59	100%	100%	TERMINADA

9	FORTAMUN 2017	CONSTRUCCION DE PLAZA EN PREDIO UBICADO EN CHETUMAL Y BECAL EN LA COLONIA LOS FRESNOS	LOS FRESNOS	3,303,086.72	3,099,953.80	100%	100%	TERMINADA
10	FORTAMUN 2017	REHABILITACION DE SUBESTACION DE BOMBEROS NO. 2(SEGUNDA ETAPA)UBICADA EN LA COLONIA HIDALGO	HIDALGO	2,564,802.34	2,536,074.95	100%	100%	TERMINADA
11	FORTAMUN 2017	PUENTE PEATONAL EN HUASTECA Y ARROYO EL COYOTE PARA LLEGAR AL CAMPUS JOSE VASCONCELOS ESTUDIOS MEDIO Y MEDIO SUPERIOR EN LA COL. FRANCISCO VILLA	FRANCISCO VILLA	4,576,117.34	4,573,994.06	100%	100%	TERMINADA
12	FORTAMUN 2017	ALUMBRADO PUBLICO POR BLVD. REA ENTRE SEGUNDO ANILLO PERIFERICO Y AMAZONAS Y/O PROFRESOR SANTOS GUZMAN EN LAS COLONIAS NUEVO PROGRESO Y CONSTITUCIONAL	NUEVO PROGRESO Y CONSTITUCIONAL	6,943,706.29	2,083,111.89	30%	30%	EN PROCESO
13	FORTAMUN 2017	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CAMELLON CENTRAL POR BLVD. REA ENTRE SEGUNDO ANILLO PERIFERICO Y MENTOR Y POR BLVD. CARLOS CANSECO Y PROMETO EN LAS COLONIAS NUEVO PROGRESO, CONSTITUCIONAL Y NUEVA VICTORIA	NUEVO PROGRESO, CONSTITUCIONAL Y NUEVA VICTORIA	12,598,793.19	3,013,101.97	24%	24%	EN PROCESO

\$ 54,207,535.80