

MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Informe y Avance de Obras Públicas (FORTAMUN 2017)
Ejercicio Fiscal 2017

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	No. Contrato	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Contratado	Ejercido (2017)	Fisico	Financiero	
1	FORTAMUN 2017	ALUMBRADO PUBLICO EN IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CARRETERA NACIONAL Y FRANCICO VILA EN LA COLONIA GRANJAS REGINA	GRANJAS REGINA	LP-ALUMPUB-FFM-10/17	1,731,562.76	519,468.83	0%	30%	EN PROCESO
2	FORTAMUN 2017	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 16" DE DIAMETRO PVC DEL CARCAMO DE CAPTACION A LA PLANTA SUR ORIENTE, CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	LP-AP-FFM-06/17	2,499,919.55	1,599,751.95	5%	64%	EN PROCESO
3	FORTAMUN 2017	MEJORAMIENTO A LA EFICIENCIA DEL SECTOR "O" MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE 24" DE LAS CALLES ALDAMA Y ALLENDE EN LAS COLONIAS JARDIN, MORELOS Y JUAREZ	JARDIN, MORELOS Y JUAREZ	LP-AP-FFM-07/17	17,493,798.70	5,248,139.61	5%	30%	EN PROCESO
4	FORTAMUN 2017	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA CALLE BADIAN EN LA COLONIA AMPLIACION EL NOGAL	EL NOGAL	LP-EP-FFM-09/17	9,534,346.12	2,860,303.84	5%	30%	EN PROCESO
5	FORTAMUN 2017	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR ARTICULO 17 ENTRE ARTICULO 123 Y ARTICULO 130 EN LA COLONIA CONSTITUCIONAL	CONSTITUCIONAL	LP-PAV-FFM-02/17	4,507,973.83	1,352,392.15	5%	30%	EN PROCESO
6	FORTAMUN 2017	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR MARCIAL CAVAZOS ENTRE INCAS Y SANTA URSULA, (INCLUYE BANQUETAS) EN LA COLONIA LAS ALAZANAS	ALAZANAS	LP-PAV-FFM-03/17	3,784,889.04	1,135,466.71	5%	30%	EN PROCESO
7	FORTAMUN 2017	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR LUIS AGUIRRE BENAVIDES ENTRE SOLEDAD SEÑEZ Y SILVESTRE TERRRAZAS EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA	FRANCISCO VILLA	LP-PAV-FFM-04/17	2,439,144.19	731,743.26	5%	30%	EN PROCESO
8	FORTAMUN 2017	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR PAREDON ENTRE RAUL MADERO E IGLESIAS CALDERON EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA	FRANCISCO VILLA	LP-PAV-FFM-05/17	1,726,472.47	517,941.74	10%	30%	EN PROCESO

9	FORTAMUN 2017	CONSTRUCCION DE PLAZA EN PREDIO UBICADO EN CHETUMAL Y BECAL EN LA COLONIA LOS FRESNOS	LOS FRESNOS	LP-PP-FFM-11/17	3,303,086.72	1,650,427.18	5%	50%	EN PROCESO
10	FORTAMUN 2017	REHABILITACION DE SUBESTACION DE BOMBEROS NO. 2(SEGUNDA ETAPA)UBICADA EN LA COLONIA HIDALGO	HIDALGO	LP-EP-FFM-08/17	2,564,802.34	769,440.70	10%	30%	EN PROCESO
11	FORTAMUN 2017	PUENTE PEATONAL EN HUASTECA Y ARROYO EL COYOTE PARA LLEGAR AL CAMPUS JOSE VASCONCELOS ESTUDIOS MEDIO Y MEDIO SUPERIOR EN LA COL. FRANCISCO VILLA	FRANCISCO VILLA	LP-PUENTES-FFM-01/17	4,576,117.34	1,567,072.13	5%	34%	EN PROCESO