

**MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Informe y Avance de Obras Públicas (FORTAMUN 2017)**

| No. | Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde | Nombre de la Obra   | UBICACIÓN                | Importe       |                 | Avance (%) |            | Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente) |
|-----|--|---|--------------------------|---------------|-----------------|------------|------------|--|
|     |  |   |                          | Contratado    | Ejercido (2017) | Fisico     | Financiero |  |
| 1   | FORTAMUN 2017                                  | ALUMBRADO PUBLICO EN IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CARRETERA NACIONAL Y FRANCICO VILA EN LA COLONIA GRANJAS REGINA   | GRANJAS REGINA           | 1,731,562.76  | 1,300,073.50    | 100%       | 75%        | EN PROCESO   |
| 2   | FORTAMUN 2017                                  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 16" DE DIAMETRO PVC DEL CARCAMO DE CAPTACION A LA PLANTA SUR ORIENTE, CABECERA MUNICIPAL   | CABECERA MUNICIPAL       | 2,499,919.55  | 2,391,502.73    | 100%       | 96%        | EN PROCESO   |
| 3   | FORTAMUN 2017                                  | MEJORAMIENTO A LA EFICIENCIA DEL SECTOR "O" MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE 24" DE LAS CALLES ALDAMA Y ALLENDE EN LAS COLONIAS JARDIN, MORELOS Y JUAREZ | JARDIN, MORELOS Y JUAREZ | 17,493,798.70 | 10,877,774.72   | 46%        | 62%        | EN PROCESO   |
| 4   | FORTAMUN 2017                                  | CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA CALLE BADIAN EN LA COLONIA AMPLIACION EL NOGAL   | EL NOGAL                 | 9,534,346.12  | 3,082,769.24    | 38%        | 32%        | EN PROCESO   |
| 5   | FORTAMUN 2017                                  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR ARTICULO 17 ENTRE ARTICULO 123 Y ARTICULO 130 EN LA COLONIA CONSTITUCIONAL  | CONSTITUCIONAL           | 4,507,973.83  | 1,855,955.66    | 62%        | 41%        | EN PROCESO   |
| 6   | FORTAMUN 2017                                  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR MARCIAL CAVAZOS ENTRE INCAS Y SANTA URSULA, (INCLUYE BANQUETAS) EN LA COLONIA LAS ALAZANAS  | ALAZANAS                 | 3,784,889.04  | 1,585,849.88    | 21%        | 42%        | EN PROCESO   |
| 7   | FORTAMUN 2017                                  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR LUIS AGUIRRE BENAVIDES ENTRE SOLEDAD SEANEZ Y SILVESTRE TERRRAZAS EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA                                       | FRANCISCO VILLA          | 2,439,144.19  | 1,482,505.73    | 100%       | 61%        | EN PROCESO   |
| 8   | FORTAMUN 2017                                  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR PAREDON ENTRE RAUL MADERO E IGLESIAS CALDERON EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA   | FRANCISCO VILLA          | 1,726,472.47  | 1,327,134.05    | 100%       | 77%        | EN PROCESO   |

|    |               |  |                 |              |              |     |     |            |
|----|---------------|--|-----------------|--------------|--------------|-----|-----|------------|
| 9  | FORTAMUN 2017 | CONSTRUCCION DE PLAZA EN PREDIO UBICADO EN CHETUMAL Y BECAL EN LA COLONIA LOS FRESNOS  | LOS FRESNOS     | 3,303,086.72 | 2,997,489.49 | 98% | 91% | EN PROCESO |
| 10 | FORTAMUN 2017 | REHABILITACION DE SUBESTACION DE BOMBEROS NO. 2(SEGUNDA ETAPA)UBICADA EN LA COLONIA HIDALGO  | HIDALGO         | 2,564,802.34 | 1,240,280.81 | 72% | 48% | EN PROCESO |
| 11 | FORTAMUN 2017 | PUENTE PEATONAL EN HUASTECA Y ARROYO EL COYOTE PARA LLEGAR AL CAMPUS JOSE VASCONCELOS ESTUDIOS MEDIO Y MEDIO SUPERIOR EN LA COL. FRANCISCO VILLA | FRANCISCO VILLA | 4,576,117.34 | 3,638,770.74 | 85% | 80% | EN PROCESO |

**TOTAL**

**\$ 31,780,106.55**